



ANEXO III
MODELO DE CRONOGRAMA
FÍSICO-FINANCEIRO



Estado do Rio de Janeiro
 PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGRA DOS REIS
 SEC. MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO E SUSTENTABILIDADE
 GERÊNCIA DE ORÇAMENTO

Atq: SDUS.ASSOR: CRCEPCNACMCMVB

OBRA : Contratação de Empresa para construção de Via de ligação do Bairro Nova Angra ao Bairro Banqueta - Angra dos Reis - RJ.

Local : Banqueta

ITEM	SERVIÇOS	1º Mês		2º Mês		3º Mês		4º Mês		5º Mês		6º Mês		Valor Custos dos Serviços	
		RS	%	RS	%	RS	%	RS	%	RS	%	RS	%	RS	%
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	30.413,33	40,00%	9.124,00	12,00%	9.124,00	12,00%	9.124,00	12,00%	9.124,00	12,00%	9.124,00	12,00%	76.033,32	1,83%
2	TERRAPLANAGEM	289.558,16	40,00%	289.558,16	40,00%	72.389,54	10,00%	72.389,54	10,00%					723.895,39	17,46%
3	DRENAGEM PLUVIAL	378.162,07	25,00%	378.162,07	25,00%	307.529,66	20,00%	226.897,24	15,00%	226.897,24	15,00%			1.512.648,29	36,49%
4	PAVIMENTAÇÃO CBUQ			339.517,60	25,00%	339.517,60	25,00%	271.614,08	20,00%	271.614,08	20,00%	135.807,04	10,00%	1.358.070,39	32,76%
5	SINALIZAÇÃO VIÁRIA													138.833,35	3,35%
6	CALÇADAS E CANTEIROS					34.593,07	25,00%	34.593,07	25,00%	34.593,07	25,00%	34.593,07	25,00%	138.372,26	3,34%
7	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	49.304,89	25,00%	39.443,91	20,00%	39.443,91	20,00%	29.582,93	15,00%	19.721,96	10,00%	19.721,96	10,00%	197.219,56	4,76%
TOTAL DE MÊS (RS)		747.438,44	18,03%	1.055.805,74	25,47%	797.597,77	19,24%	644.200,86	15,54%	561.950,34	13,56%	338.079,40	8,16%	4.145.072,55	100,00%
VALOR ACUMULADO (RS)		747.438,44	18,03%	1.803.244,18	43,50%	2.600.841,95	62,75%	3.245.042,81	78,29%	3.806.993,15	91,84%	4.145.072,55	100,00%		

PROCO Nº 2018008967
 RUBRICADA 811
 P.M.A.R.

PROCO Nº 2018008967
 RUBRICADA 811
 P.M.A.R.

Assinatura
 Eng. Civil - Matr. 3007

Assinatura

Heleomar Martins
 Eng. Civil
 matr:23162

06/11/2018
 marcelo.marcelino
 matr:3007