



Estado do Rio de Janeiro
MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS
Secretaria de Administração
Superintendência de Gestão de Suprimentos

Processo nº 2018008967

Folha nº 441

Rubrica 25711

ANEXO III
MODELO DE CRONOGRAMA
FÍSICO-FINANCEIRO

Arg. SDUS ASSOR: CRCEPCNACMAYB

OBRA : Contratação de Empresa para construção de Via de ligação do Bairro Nova Angra ao Bairro Banqueta - Angra dos Reis - RJ.

Proc. n. 201800967
 Folhas n. 312
 P.M.A.R. - RUBRICA

PROC. N.º 201800967
 FOLHA Nº 442
 RUBRICADA Nº 23211
 P.M.A.R.

ITEM	SERVIÇOS	1ª Mês		2ª Mês		3ª Mês		4ª Mês		5ª Mês		6ª Mês		Valor Custos dos Serviços	%
		RS	%	RS	%	RS	%	RS	%	RS	%	RS	%		
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	32.255,46	40,00%	9.676,64	12,00%	9.676,64	12,00%	9.676,64	12,00%	9.676,64	12,00%	9.676,64	12,00%	80.638,66	1,98%
2	TERRAPLANAGEM	279.581,99	40,00%	279.581,99	40,00%	69.895,50	10,00%	69.895,50	10,00%					698.954,97	17,14%
3	DRENAGEM PLUVIAL	387.827,00	25,00%	387.827,00	25,00%	310.261,60	20,00%	232.696,20	15,00%	232.696,20	15,00%			1.551.308,00	38,04%
4	PAVIMENTAÇÃO CBUQ			318.780,82	25,00%	318.780,82	25,00%	255.024,65	20,00%	255.024,65	20,00%			1.275.123,27	31,27%
5	SINALIZAÇÃO VIÁRIA											139.465,09	100,00%	139.465,09	3,42%
6	CALÇADAS E CANTEIROS					34.610,40	25,00%	34.610,40	25,00%	34.610,40	25,00%	34.610,40	25,00%	138.441,60	3,39%
7	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	48.532,73	25,00%	38.826,19	20,00%	38.826,19	20,00%	29.119,64	15,00%	19.413,09	10,00%	19.413,09	10,00%	194.130,93	4,76%
TOTAL DE MÊS (RS)		748.197,19	18,35%	1.034.692,63	25,37%	782.051,14	19,18%	631.023,03	15,47%	551.420,99	13,52%	330.677,55	8,11%	4.078.062,53	100,00%
VALOR ACUMULADO (RS)		748.197,19	18,35%	1.782.889,82	43,72%	2.564.940,96	62,90%	3.195.963,99	78,37%	3.747.384,98	91,89%	4.078.062,53	100,00%		

Alan Bernardo de Souza
 Eng.º Civil - Matr. 231019