



ANEXO III
MODELO DE CRONOGRAMA
FÍSICO-FINANCEIRO

PROC. N.º 2018.016237
 FOLHA N.º 217
 RUBRICA 25711
 P.M.A.P.

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO



Estado do Rio de Janeiro
 PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGRA DOS REIS
 SEC. MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO E SUSTENTABILIDADE

OBRA: Projeto para acessibilidade Sede da Prefeitura

LOCAL: Centro

ITEM	SERVIÇO	30 DIAS		60 DIAS		90 DIAS		120 DIAS		150 DIAS		Valor Custos dos Serviços	%
		R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%		
1	Serviços Preliminares	7.854,84	100,00									7.854,84	4,36
2	Demolição e Retiradas	4.044,72	100,00									4.044,72	2,24
3	Pavimentação	13.625,24	70,00	5.839,39	30,00							19.464,62	10,80
4	Louças e Metais									7.527,35	100,00	7.527,35	4,18
5	Pintura e Revestimento	5.767,50	100,00									5.767,50	3,20
6	Esquadrias								2.063,69	100,00		2.063,69	1,14
7	Elevador			45.702,02	40,00			34.276,52	30,00	28.563,76	25,00	114.255,06	63,38
8	Diversos							5.330,47	50,00	2.132,19	20,00	10.660,94	5,91
9	Limpeza da Obra									105,23	100,00	105,23	0,06
10	Administração Local	1.706,49	20,00	1.706,49	20,00	1.706,49	20,00	1.706,49	20,00	1.706,49	20,00	8.532,47	4,73
TOTAL DO MÊS (R\$)		32.998,80	18,30	53.247,90	29,54	41.313,48	22,92	34.466,13	19,12	18.250,11	10,12	180.276,42	100,00
VALOR ACUMULADO (R\$)		32.998,80	18,30	86.246,70	47,84	127.560,18	70,76	162.026,31	89,88	180.276,42	100,00		

Claudinef E. de Araújo
 Gerente de Orçamento
 matr.25421

29/08/2018
 marcelo.marcelino
 matr.3007