



ANEXO III
MODELO DE CRONOGRAMA
FÍSICO-FINANCEIRO



Estado do Rio de Janeiro
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGRA DOS REIS
SEC. MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO E SUSTENTABILIDADE

CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO

OBRA: Recapeamento diversas ruas no Centro													
LOCAL: Centro - Angra dos Reis - RJ													
ITEM	SERVIÇO	30 DIAS		60 DIAS		90 DIAS		120 DIAS		Valor Custos dos Serviços		%	
		R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%		
1	Serviços Preliminares	2.108,00	100,00							2.108,00	0,08		
2	Serviços de Escritório e Campo	21.357,19	88,29					2.833,74	11,71	24.190,93	0,97		
3	Canteiro de Obra	26.250,85	51,86	1.524,97	3,01	1.524,97	3,01	21.318,57	42,12	50.619,36	2,02		
4	Pavimentação	542.376,85	25,00	650.852,22	30,00	650.852,22	30,00	325.426,12	15,00	2.169.507,41	86,74		
5	Sinalização	2.739,97	2,01					133.624,18	97,99	136.364,15	5,45		
6	Administração Local	29.620,66	24,96	32.492,54	27,38	32.492,54	27,38	24.066,78	20,28	118.672,52	4,74		
TOTAL DO MÊS (R\$)		624.453,52	24,96	684.869,73	27,38	684.869,73	27,38	507.269,39	20,28	2.501.462,37	100,00		
VALOR ACUMULADO (R\$)		624.453,52	24,96	1.309.323,25	52,34	1.994.192,98	79,72	2.501.462,37	100,00				

PROC Nº 20180120-09
FOLHA Nº 439
RUBRICA Nº R-25189
0.25 A. 3

PROC Nº 20180120-09
FOLHA Nº 439
RUBRICA Nº R-25189
P.M.A.R.