



ANEXO III
MODELO DE CRONOGRAMA
FÍSICO-FINANCEIRO

[assinatura]



Estado do Rio de Janeiro
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGRA DOS REIS
SEC. MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO E SUSTENTABILIDADE

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

OBRA: melhoramento do Sistema de drenagem de Ruas existentes e implantação de drenagem e Pavimentação em Diversas Ruas do Parque Belém

ITEM	SERVIÇO	30 DIAS		60 DIAS		90 DIAS		120 DIAS		150 DIAS		180 DIAS		Valor Custos dos Serviços		%
		R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	
1	Serviços Preliminares	22.105,66	37,00	7.527,88	12,60	7.527,88	12,60	7.527,88	12,60	7.527,87	12,60	7.527,87	12,60	69.745,04	1,41	
2	Demolições e Retiradas	63.586,87	25,00	63.586,87	25,00	63.586,88	25,00	63.586,86	25,00				37,09	264.347,46	5,98	
3	Movimento de Terra	104.225,55	25,00	104.225,55	25,00	104.225,55	25,00	104.225,56	25,00				39,95	416.902,21	9,81	
4	Drenagem	76.518,27	25,00	395.323,47	25,00	395.323,47	25,00	395.323,47	25,00				25,00	1.661.293,88	82,34	
5	Esgoto Sanitário	76.518,27	25,00	76.518,27	25,00	76.518,26	25,00	45.910,96	15,00	30.607,31	10,00	230.868,87	25,00	923.475,48	8,13	
6	Pavimentação	28.674,41	50,00			230.868,87	25,00	230.868,87	25,00			28.674,40	50,00	67.348,81	8,13	
7	Sinalização	75.915,03	50,00	75.915,02	50,00									161.830,05	8,13	
8	Calçada / Muro	84.480,89	33,34	84.455,55	33,33	84.455,54	33,33							253.391,98	8,13	
9	Construção de Ponte	41.101,24	16,67	41.101,23	16,67	41.101,23	16,67	41.101,23	16,67	41.076,57	16,66	41.076,57	16,66	246.658,07	4,76	
10	Administração Local	496.607,92	11,68	848.653,84	19,96	1.003.607,66	23,61	888.544,83	20,99	705.404,09	16,58	398.147,71	7,26	4.250.965,05	100,00	
TOTAL DO MÊS (R\$)		496.607,92	11,68	1.345.261,76	31,64	2.348.869,42	55,25	3.237.414,25	76,15	3.942.818,34	92,75	4.250.966,05	100,00			
VALOR ACUMULADO (R\$)																

PROC. N.: 2013019940
FOLHA N.: 343
RUBRICAS: 03180
P.M.A.R.

Marcos Antonio de Oliveira
Engenheiro Civil
CREA-RJ 871001483
Março 2020 - P.M.A.R.

Claudio E. de A. Silva
Gerente de Orçamento
matr. 25.421