



**ANEXO III**  
**MODELO DE CRONOGRAMA**  
**FÍSICO-FINANCEIRO**



Estado do Rio de Janeiro  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGRA DOS REIS  
SEC. MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO E SUSTENTABILIDADE

**CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO**

ITEM	SERVIÇO	30 DIAS		60 DIAS		90 DIAS		120 DIAS		Valor Custos dos Serviços	%
		R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%		
1	Serviços Preliminares	2.208,65	100,00%							2.208,65	0,06
2	Serviços de Escritório e Campo	29.272,80	77,17%							37.932,88	1,08
3	Canteiro de Obra	25.798,90	51,86%	1.497,39	3,01%	1.497,39	3,01%	20.953,52	42,12%	49.747,21	1,41
4	Pavimentação	781.771,01	25,00%	938.125,21	30,00%	938.125,21	30,00%	469.062,61	15,00%	3.127.064,03	86,55
5	Sinalização	2.815,71	2,05%					134.536,13	97,95%	137.351,84	5,71
6	Administração Local	41.615,47	24,84%	45.753,57	27,31%	45.753,57	27,31%	34.411,51	20,54%	167.534,11	4,75
TOTAL DO MÊS (R\$)		883.482,55	24,84	985.376,17	27,31	985.376,17	27,31	667.623,84	20,54	3.521.858,72	100,00
VALOR ACUMULADO (R\$)		883.482,55	24,84	1.868.858,71	52,15	2.854.234,88	79,46	3.521.858,72	100,00		

OBRA: Recapeamento diversas ruas do Parque Mambucaba

LOCAL: Parque Mambucaba - Angra dos Reis - RJ

Proc. nº 20180-12050  
Folhas nº 592  
25633  
F M A R - R U B R I C A

20180-12050  
537  
20180-12050  
Rúbrica

Afonso Quinet B. Andrade  
Matr. 14.118 SCH.FMAR

Helemar Martins  
Eng. civil  
matr.: 26162

07/05/2019  
marcelo.marcelino  
matr.: 3007