



Planilha de Cronograma de Obra Físico-Financeiro

Obra	<i>Redes de água e esgoto Condomínio Areal</i>	Custo mensal	128.736,98	86.577,66	88.266,45
Local	AREAL, ANGRA DOS REIS	% mensal	42,41%	28,52%	29,08%
Data	03/2019	Custo acum.	128.736,98	215.314,64	303.581,09
		CUSTO GLOBAL	% Acum.	42,41%	70,92%
		R\$ 303.581,09			100,00%

Item	Fase / Tarefa / Atividade	Custo (R\$)	Duração meses		1	2	3
1	CANTEIRO DE OBRAS E SERVIÇOS INICIAIS	R\$ 42.159,29	1	Físico	42.159,29		
				Financeiro	100,00%	0,00%	0,00%
2	ADMINISTRAÇÃO	R\$ 65.113,12	3	Físico	21.704,38	21.704,37	21.704,37
				Financeiro	33,3%	33,33%	33,33%
3	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	R\$ 1.688,81	1	Físico			1.688,81
				Financeiro	0,0%	0,00%	100,00%
4	TRANSPORTE DE MATERIAIS	R\$ 15.387,50	3	Físico	5.129,17	5.129,17	5.129,16
				Financeiro	33,3%	33,33%	33,33%
5	MOVIMENTO DE TERRA	R\$ 35.862,07	3	Físico	11.954,03	11.954,02	11.954,02
				Financeiro	33,33%	33,33%	33,33%
6	CERCA E SINALIZAÇÃO	R\$ 1.781,80	3	Físico	593,94	593,93	593,93
				Financeiro	33,33%	33,33%	33,33%
7	REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	R\$ 17.674,58	3	Físico	5.891,53	5.891,53	5.891,52
				Financeiro	33,33%	33,33%	33,33%
8	REDE DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO	R\$ 123.913,92	3	Físico	41.304,64	41.304,64	41.304,64
				Financeiro	33,33%	33,33%	33,33%