



ANEXO III
MODELO DE CRONOGRAMA
FÍSICO-FINANCEIRO



Estado do Rio de Janeiro
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGRA DOS REIS
SEC. MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO E SUSTENTABILIDADE
GERÊNCIA DE ORÇAMENTO

Atq. SDUS.ASSOR: CRCEPCNACMCMVB

OBRA : Contratação de Empresa para construção de Via de ligação do Bairro Nova Angra ao Bairro Banqueta - Angra dos Reis - RJ.

Local : Banqueta

ITEM	SERVIÇOS	1º Mês		2º Mês		3º Mês		4º Mês		5º Mês		6º Mês		Valor Custos dos Serviços	%
		RS	%	RS	%	RS	%	RS	%	RS	%	RS	%		
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	30.256,40	40,00%	9.076,92	12,00%	9.076,92	12,00%	9.076,92	12,00%	9.076,92	12,00%	9.076,92	12,00%	75.641,01	1,36%
2	TERRAPLANAGEM	277.885,37	40,00%	277.885,37	40,00%	69.471,34	10,00%	69.471,34	10,00%					694.713,43	12,49%
3	DRENAGEM PLUVIAL	682.193,16	25,00%	682.193,16	25,00%	545.754,53	20,00%	409.315,89	15,00%	409.315,89	15,00%			2.728.772,63	49,06%
4	PAVIMENTAÇÃO CBUQ			399.944,12	25,00%	399.944,12	25,00%	319.955,30	20,00%	319.955,30	20,00%	159.977,65	10,00%	1.599.776,49	28,76%
5	SINALIZAÇÃO VIÁRIA											124.700,52	100,00%	124.700,52	2,24%
6	CALÇADAS E CANTEIROS					35.069,64	25,00%	35.069,64	25,00%	35.069,64	25,00%	35.069,64	25,00%	140.278,57	2,52%
7	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	49.662,42	25,00%	39.729,93	20,00%	39.729,93	20,00%	29.797,45	15,00%	19.864,97	10,00%	19.864,97	10,00%	198.649,67	3,57%
TOTAL DE MÊS (RS)		1.039.997,35	18,70%	1.408.829,51	25,33%	1.099.046,49	19,76%	872.686,55	15,69%	793.282,72	14,26%	348.689,70	6,27%	5.562.532,32	100,00%
VALOR ACUMULADO (RS)		1.039.997,35	18,70%	2.448.826,86	44,02%	3.547.873,35	63,78%	4.420.559,90	79,47%	5.213.842,62	93,73%	5.562.532,32	100,00%		

PROC N.º 2018008967
FOLHA N.º 665
RUBRICA 25600
P.M.A.R.

PROC N.º 2018008967
FOLHA N.º 1783
RUBRICA 25718
P.M.A.R.

17/07/2019
marcelo.marcelino
matr.3007

Heleomar Martins
Eng. civil
matr.23162