



Cadastro Ente/Entidade	Programas	Propostas	Convênios	com senha
Execução	Cadastros	Acomp. e Fiscalização	TCE	15-b7762055
Verificação de Regularidade				

## Projeto Básico / Termo de Referência

54000 - MINISTERIO DO TURISMO

Convênio 909078/2020

## DOCUMENTOS ORÇAMENTÁRIOS

Voltar

29.172.467/0001-09 - MUNICIPIO DE ANGRA DOS REIS

Versão: 3

Dados Básicos Anexos Responsável Técnico Documentação Complementar QCI **PO/CFF** LAE SPA

## Quadro Resumo

VOLTAR

Dados Gerais Frentes de Obra PO PLQ **CFF**

## Visão das Parcelas por Macrosserviço

Nº do Macrosserviço	Macrosserviço	Preço Total		Nº da Parcela	Parcela	Percentual Parcela	Percentual Acumulado	Valor Acumulado
1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	R\$ 82.808,37	-	1	ABR/2023	11,47 %	11,47 %	R\$ 9.498,12
				2	MAI/2023	3,91 %	15,38 %	R\$ 12.735,93
				3	JUN/2023	24,37 %	39,75 %	R\$ 32.916,33
				4	JUL/2023	15,51 %	55,26 %	R\$ 45.759,91
				5	AGO/2023	10,40 %	65,66 %	R\$ 54.371,98
				6	SET/2023	34,34 %	100,00 %	R\$ 82.808,37
2	SERVIÇOS INICIAIS E CANTEIRO DE OBRAS	R\$ 104.805,80	-	1	ABR/2023	100,00 %	100,00 %	R\$ 104.805,80
				2	MAI/2023	0,00 %	100,00 %	R\$ 104.805,80
				3	JUN/2023	0,00 %	100,00 %	R\$ 104.805,80

Nº do Macrosserviço	Macrosserviço	Preço Total		Nº da Parcela	Parcela	Percentual Parcela	Percentual Acumulado	Valor Acumulado
				4	JUL/2023	0,00 %	100,00 %	R\$ 104.805,80
				5	AGO/2023	0,00 %	100,00 %	R\$ 104.805,80
				6	SET/2023	0,00 %	100,00 %	R\$ 104.805,80
3	ANDAIME	R\$ 4.226,57	-	1	ABR/2023	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				2	MAI/2023	20,00 %	20,00 %	R\$ 845,31
				3	JUN/2023	20,00 %	40,00 %	R\$ 1.690,63
				4	JUL/2023	20,00 %	60,00 %	R\$ 2.535,94
				5	AGO/2023	20,00 %	80,00 %	R\$ 3.381,26
				6	SET/2023	20,00 %	100,00 %	R\$ 4.226,57
4	DEMOLIÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE TERRA	R\$ 59.131,13	-	1	ABR/2023	30,00 %	30,00 %	R\$ 17.739,34
				2	MAI/2023	70,00 %	100,00 %	R\$ 59.131,13
				3	JUN/2023	0,00 %	100,00 %	R\$ 59.131,13
				4	JUL/2023	0,00 %	100,00 %	R\$ 59.131,13
				5	AGO/2023	0,00 %	100,00 %	R\$ 59.131,13
				6	SET/2023	0,00 %	100,00 %	R\$ 59.131,13
5	FUNDAÇÃO E ESTRUTURA	R\$ 48.460,74	-	1	ABR/2023	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				2	MAI/2023	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				3	JUN/2023	70,00 %	70,00 %	R\$ 33.922,52
				4	JUL/2023	30,00 %	100,00 %	R\$ 48.460,74
				5	AGO/2023	0,00 %	100,00 %	R\$ 48.460,74
				6	SET/2023	0,00 %	100,00 %	R\$ 48.460,74
6	COBERTURA	R\$ 62.974,54	-	1	ABR/2023	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				2	MAI/2023	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				3	JUN/2023	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				4	JUL/2023	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				5	AGO/2023	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				6	SET/2023	100,00 %	100,00 %	R\$ 62.974,54
7	ALVENARIA	R\$ 25.346,42	-	1	ABR/2023	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				2	MAI/2023	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				3	JUN/2023	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00

Nº do Macrosserviço	Macrosserviço	Preço Total		Nº da Parcela	Parcela	Percentual Parcela	Percentual Acumulado	Valor Acumulado
				4	JUL/2023	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				5	AGO/2023	80,00 %	80,00 %	R\$ 20.277,14
				6	SET/2023	20,00 %	100,00 %	R\$ 25.346,42
8	REVESTIMENTO DE PISO, PAREDES E TETO	R\$ 73.756,49	—	1	ABR/2023	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				2	MAI/2023	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				3	JUN/2023	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				4	JUL/2023	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				5	AGO/2023	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				6	SET/2023	100,00 %	100,00 %	R\$ 73.756,49
9	ESQUADRIAS	R\$ 52.070,36	—	1	ABR/2023	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				2	MAI/2023	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				3	JUN/2023	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				4	JUL/2023	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				5	AGO/2023	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				6	SET/2023	100,00 %	100,00 %	R\$ 52.070,36
10	PINTURA	R\$ 35.851,81	—	1	ABR/2023	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				2	MAI/2023	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				3	JUN/2023	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				4	JUL/2023	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				5	AGO/2023	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				6	SET/2023	100,00 %	100,00 %	R\$ 35.851,81
11	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	R\$ 20.391,01	—	1	ABR/2023	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				2	MAI/2023	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				3	JUN/2023	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				4	JUL/2023	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				5	AGO/2023	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				6	SET/2023	100,00 %	100,00 %	R\$ 20.391,01
12	INSTALAÇÕES DE PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIOS	R\$ 1.266,77	—	1	ABR/2023	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				2	MAI/2023	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				3	JUN/2023	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00

Nº do Macrosserviço	Macrosserviço	Preço Total		Nº da Parcela	Parcela	Percentual Parcela	Percentual Acumulado	Valor Acumulado
				4	JUL/2023	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				5	AGO/2023	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				6	SET/2023	100,00 %	100,00 %	R\$ 1.266,77
13	ELÉTRICA	R\$ 10.439,42	—	1	ABR/2023	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				2	MAI/2023	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				3	JUN/2023	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				4	JUL/2023	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				5	AGO/2023	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				6	SET/2023	100,00 %	100,00 %	R\$ 10.439,42
14	LOUÇA E ACESSÓRIOS PARA BANHEIROS	R\$ 5.906,91	—	1	ABR/2023	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				2	MAI/2023	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				3	JUN/2023	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				4	JUL/2023	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				5	AGO/2023	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				6	SET/2023	100,00 %	100,00 %	R\$ 5.906,91
15	ACESSIBILIDADE	R\$ 4.682,31	—	1	ABR/2023	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				2	MAI/2023	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				3	JUN/2023	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				4	JUL/2023	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				5	AGO/2023	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				6	SET/2023	100,00 %	100,00 %	R\$ 4.682,31
16	SERVIÇOS DE PARQUES E JARDINS	R\$ 9.276,71	—	1	ABR/2023	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				2	MAI/2023	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				3	JUN/2023	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				4	JUL/2023	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				5	AGO/2023	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				6	SET/2023	100,00 %	100,00 %	R\$ 9.276,71
17	PAVIMENTAÇÃO	R\$ 375.346,36	—	1	ABR/2023	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				2	MAI/2023	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				3	JUN/2023	60,00 %	60,00 %	R\$ 225.207,82

Nº do Macrosserviço	Macrosserviço	Preço Total		Nº da Parcela	Parcela	Percentual Parcela	Percentual Acumulado	Valor Acumulado
				4	JUL/2023	40,00 %	100,00 %	R\$ 375.346,36
				5	AGO/2023	0,00 %	100,00 %	R\$ 375.346,36
				6	SET/2023	0,00 %	100,00 %	R\$ 375.346,36
18	MOBILIÁRIO	R\$ 179.726,42	-	1	ABR/2023	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				2	MAI/2023	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				3	JUN/2023	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				4	JUL/2023	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				5	AGO/2023	50,00 %	50,00 %	R\$ 89.863,21
				6	SET/2023	50,00 %	100,00 %	R\$ 179.726,42

### Cronograma Físico-Financeiro

Nº da Parcela	Parcela	Percentual Parcela Aproximado	Percentual Acumulado Aproximado	Valor Acumulado
1	ABR/2023	11,42 %	11,42 %	R\$ 132.043,26
2	MAI/2023	3,93 %	15,35 %	R\$ 177.518,17
3	JUN/2023	24,23 %	39,58 %	R\$ 457.674,23
4	JUL/2023	15,42 %	55,00 %	R\$ 636.039,88
5	AGO/2023	10,34 %	65,34 %	R\$ 755.637,62
6	SET/2023	34,66 %	100,00 %	R\$ 1.156.468,14