



### CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO

OBRA: ACESSIBILIDADE DA IGREJA DO CARMO								
LOCAL: Centro / Angra dos Reis - RJ								
ITEM	SERVIÇO	Valor Custos dos Serviços	30 DIAS		60 DIAS		Valor Total Custos dos Serviços	%
			R\$	%	R\$	%		
1	Serviços Preliminares	12.067,57	12.067,57	100,00			12.067,57	6,54
2	Locação da Obra	3.946,48	3.946,48	100,00			3.946,48	2,14
3	Demolições e Retiradas	6.844,67	6.844,67	100,00			6.844,67	3,71
4	Movimentação de Terra	6.776,98	6.776,98	100,00			6.776,98	3,67
5	Cordões e meio-fio	363,42	363,42	100,00			363,42	0,20
6	Pavimentação	29.330,18	13.198,58	45,00	16.131,60	55,00	29.330,18	15,89
7	Rampa de Concreto PCD tipo A	54.110,87	24.349,89	45,00	29.760,98	55,00	54.110,87	29,31
8	Rampa de Concreto PCD tipo B	1.275,40	573,93	45,00	701,47	55,00	1.275,40	0,69
9	Rampa de Concreto PCD tipo C	203,01			203,01	100,00	203,01	0,11
10	Rampa de metálica PCD tipo A	28.783,08	5.756,62	20,00	23.026,46	80,00	28.783,08	15,59
11	Rampa metálica para PCD tipo B	28.959,95	5.791,99	20,00	23.167,96	80,00	28.959,95	15,69
12	Administração Local	11.966,00	5.863,34	49,00	6.102,66	51,00	11.966,00	6,48
<b>TOTAL DO MÊS (R\$)</b>		<b>184.627,61</b>	85.533,47	46,33	99.094,14	53,67	<b>184.627,61</b>	<b>100,0</b>
<b>VALOR ACUMULADO (R\$)</b>			85.533,47	46,33	<b>184.627,61</b>	<b>100,00</b>		