




Estado do Rio de Janeiro  
MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS  
Secretaria Municipal de Administração  
Superintendência de Gestão de Suprimentos

## ANEXO V

# CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

# CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO



ESTADO DO RIO DE JANEIRO  
MUNICÍPIO DE MAMBUCABA  
SEC. MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO E SUSTENTABILIDADE  
GERÊNCIA DE ORÇAMENTO

OBRA: Reforma da Quadra Poliesportiva na Rua Ulisses Guimarães

LOCAL: Parque Mambucaba

ITEM	SERVIÇO	30 DIAS		60 DIAS		Valor Custos dos Serviços	%
		R\$	%	R\$	%		
1	Serviços Preliminares	5.660,30	100,00			5.660,30	7,20
2	Reparo em Estrutura e Cobertura	6.917,78	100,00			6.917,78	8,79
3	Revisão de Elétrica	8.823,87	100,00			8.823,87	11,22
4	Pintura	19.234,45	40,00	28.851,67	60,00	48.086,12	61,13
5	Andaime	2.693,70	50,00	2.693,70	50,00	5.387,39	6,85
6	Administração Local	1.894,00	50,00	1.894,00	50,00	3.787,99	4,82
<b>TOTAL DO MÊS (R\$)</b>		45.224,09	57,49	33.439,36	42,51	78.663,45	100,00
<b>VALOR ACUMULADO (R\$)</b>		45.224,09	57,49	78.663,45	100,00		

Claudiney Araujo  
Gerente de Orçamento  
matr: 5421

06/08/2018  
marcelo.marcelino  
matr: 3007

