



Rio de Janeiro
MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS
Secretaria de Administração

Processo nº 2018016236
Estado do

Folha nº 191

Rubrica: DO ZSKO

ANEXO III

MODELO DE CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO



Estado do Rio de Janeiro
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGRA DOS REIS
SEC. MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO E SUSTENTABILIDADE

OBRA: Reforma do acesso ao HIGJ (com Acessibilidade)													
LOCAL: Grande Japuíba													
ITEM	SERVIÇO	30 DIAS		60 DIAS		90 DIAS		120 DIAS		150 DIAS		Valor Custos dos Serviços	%
		RS	%	RS	%	RS	%	RS	%	RS	%		
1	Serviços Preliminares	12.633,93	100,00									12.633,93	6,95
2	Demolição e Refiradas	2.776,71	100,00									2.776,71	1,53
3	Paredes	80,24	100,00									80,24	0,04
4	Revestimentos	67,11	100,00									67,11	0,04
5	Pintura	377,31	100,00									377,31	0,21
6	Pavimentação	14.558,59	20,00	14.558,59	20,00	14.558,59	20,00	14.558,59	20,00	14.558,59	20,00	72.792,96	40,03
7	Diversos	16.899,68	20,00	16.899,68	20,00	16.899,68	20,00	16.899,68	20,00	16.899,68	20,00	84.498,40	46,46
8	Administração Local	1.727,10	20,00	1.727,10	20,00	1.727,10	20,00	1.727,10	20,00	1.727,10	20,00	8.635,51	4,75
TOTAL DO MÊS (RS)		49.120,69	27,01	33.185,37	18,25	33.185,37	18,25	33.185,37	18,25	33.185,37	18,25	181.862,19	100,00
VALOR ACUMULADO (RS)		49.120,69	27,01	82.306,06	45,26	115.491,44	63,50	148.676,81	81,75	181.862,19	100,00		

PROC. N° 2018/016236
 FOLHA N° 102
 RUBRICA 0025780
 P.M.A.R.

29/08/2018
marcelo.marcelino
matr.: 3007

Claudinei E. de Araújo
 Gerente de Orçamento
 matr.: 25421