



ANEXO III
MODELO DE CRONOGRAMA
FÍSICO-FINANCEIRO



Estado do Rio de Janeiro
 PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGRA DOS REIS
 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E SUSTENTABILIDADE
 GERÊNCIA DE ORÇAMENTO

OBRA: Contratação de empresa para execução da obra de construção de muro em alvenaria de pedra (contenção de canal)
LOCAL: Rua Bela Rio - Frade - Angra dos Reis/RJ.

ITEM	SERVIÇO	30 DIAS		60 DIAS		90 DIAS		120 DIAS		150 DIAS		180 DIAS		Valor Custos dos Serviços	%
		R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%		
1	Serviços Preliminares	30.708,58	100,00	0,00										30.708,58	3,56
2	Movimento de Terra	17.739,11	50,00	17.739,11	50,00									35.478,23	4,11
3	Construção de Canal em Concreto	36.433,27	10,00	72.866,53	20,00	109.299,80	30,00	72.866,53	20,00	54.649,90	15,00	18.216,63	5,00	364.332,66	42,21
4	Serviços Complementares	0,00		0,00		0,00		0,00		23.840,03	50,00	23.840,03	50,00	47.680,06	5,52
5	Construção de Canal em Concreto Armado	24.504,10	40,00	10.376,00	30,00	10.376,00	30,00	0,00		0,00		0,00		61.262,94	7,10
6	Muro de pedra argamassada	49.584,10	20,00	74.376,15	30,00	74.376,15	30,00	24.792,05	10,00	24.792,05	10,00	0,00		247.920,50	28,72
7	Pavimentação em CBUQ											34.698,59	100,00	34.698,59	4,02
8	Administração Local	6.839,05	16,66	6.839,05	16,66	6.843,15	16,67	6.843,15	16,67	6.843,15	16,67	6.843,15	16,67	41.050,71	4,76
TOTAL DO MÊS (R\$)		165.809,28	19,21	190.199,73	22,04	208.897,98	24,20	104.501,73	12,11	110.125,13	12,76	83.598,41	9,69		
VALOR ACUMULADO (R\$)		165.809,28	19,21	366.009,01	41,25	564.906,99	65,45	669.408,72	77,56	779.533,85	90,31	863.132,26	100,00		

Mariana Vargas S. Francisco
 Eng. Civil
 Matr. 23821

26/09/2018
 marcelo marcelino
 Matr. 3007

RECIBO DE PAGAMENTO
 FOLHA Nº 69
 26/09/2018