



Estado do Rio de Janeiro
MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS
Secretaria de Administração
Superintendência de Gestão de Suprimentos

Processo nº 2018012050

Folha nº 493

Rubrica 25778

ANEXO III
MODELO DE CRONOGRAMA
FÍSICO-FINANCEIRO



Estado do Rio de Janeiro
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGRA DOS REIS
SEC. MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO E SUSTENTABILIDADE

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

ITEM	SERVIÇO	30 DIAS		60 DIAS		90 DIAS		120 DIAS		Valor Custos dos Serviços	%
		R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%		
1	Serviços Preliminares	2.217,96	100,00%							2.217,96	0,06
2	Serviços de Escritório e Campo	29.118,32	77,17%					8.614,37	22,83%	37.732,69	1,08
3	Canteiro de Obra	27.201,24	51,86%	1.578,78	3,01%	1.578,78	3,01%	22.092,48	42,12%	52.451,28	1,50
4	Pavimentação	773.788,86	25,00%	928.546,64	30,00%	928.546,64	30,00%	464.273,32	15,00%	3.095.155,45	86,55
5	Sinalização	2.825,71	2,05%					135.013,68	97,95%	137.839,29	5,71
6	Administração Local	41.188,21	24,84%	45.283,82	27,31%	45.283,82	27,31%	34.058,20	20,54%	165.814,04	4,75
TOTAL DO MÊS (R\$)		876.340,29	24,84	975.409,23	27,31	975.409,23	27,31	664.051,96	20,54	3.491.210,72	100,00
VALOR ACUMULADO (R\$)		876.340,29	24,84	1.851.749,53	52,15	2.827.158,76	79,46	3.491.210,72	100,00		

PROC. N.º
FOLHA N.º 105
RUBRICA
P.M.A.R.

28/02/2019
marcelo.marcelino
matr.: 3007

Proc. N.º 2018/12050
Folha N.º 497
RUBRICA

PROC. N.º 2018/12050
FOLHA N.º 494
RUBRICA 25748
P.M.A.R.

Helemar Martins
Eng. civil
matr.: 26162