



ANEXO III
MODELO DE CRONOGRAMA
FÍSICO-FINANCEIRO

Processo nº 2019010239
 Folha nº 214
 Rubrica 2606
 Matr. 26210

PROC. N.º 2019010239
 FOLHA N.º 214
 RUBRICA 2606
 P.M.A.R.

Estado do Rio de Janeiro
 PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGRA DOS REIS
 SEC. MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO E SUSTENTABILIDADE
 GERÊNCIA DE ORÇAMENTO

OBRA : Construção de cobertura e revitalização de quadra poliesportiva
Local : Fortaleza – Angra dos Reis

ITEM	SERVIÇOS	30 DIAS		60 DIAS		90 DIAS		120 DIAS		150 DIAS		180 DIAS		210 DIAS		Valor Custos dos Serviços	%
		R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%		
1	Administração local	2.453,40	14,29%	2.453,40	14,29%	2.453,40	14,29%	2.453,35	14,29%	2.453,30	14,29%	2.453,30	14,29%	2.453,30	14,29%	17.173,45	3,82%
2	Serviços preliminares	8.795,76	50,00%	8.795,76	50,00%											17.591,52	3,92%
3	Infraestrutura	18.000,34	50,00%	18.000,34	50,00%											36.000,68	8,01%
4	Superestrutura			46.757,10	30,00%	77.928,50	50,00%	31.171,40	20,00%							155.857,00	34,69%
5	Cobertura					18.303,56	40,00%	27.455,34	60,00%							45.758,90	10,19%
6	Drenagem					5.782,12	50,00%	5.782,12	50,00%							11.564,23	2,57%
7	Instalações elétricas									4.065,96	20,00%	6.098,94	30,00%	10.164,90	50,00%	20.329,80	4,53%
8	Pintura									21.101,95	40,00%	21.101,95	40,00%	10.550,97	20,00%	52.754,87	11,74%
9	Alambrado	2.409,00	100,00%													2.409,00	0,54%
10	Accessórios para jogos													1.987,21	100,00%	1.987,21	0,44%
11	Accessibilidade													727,25	100,00%	727,25	0,16%
12	Andaimes							540,07	25,00%	540,07	25,00%	540,07	25,00%	540,07	25,00%	2.160,26	0,48%
13	Equipamentos de ginástica													84.911,93	100,00%	84.911,93	18,90%
TOTAL DE MÊS (R\$)		31.658,50	7,05%	76.006,60	16,92%	104.467,57	23,26%	67.402,27	15,00%	28.161,27	6,27%	30.194,25	6,72%	111.335,63	24,78%	449.226,10	100,00%
VALOR ACUMULADO (R\$)		31.658,50	7,05%	107.665,10	23,97%	212.132,67	47,22%	279.534,94	62,23%	307.696,22	68,49%	337.890,47	75,22%	449.226,10	100,00%		

Claudinei E. de Araújo
 SDUS.ASSOR
 Matr.: 25.421