



Estado do Rio de Janeiro  
MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS  
Secretaria de Administração  
Superintendência de Gestão de Suprimentos

Processo nº 2019015514

Folha nº 242

Rubrica fac. 703

**ANEXO III**  
**MODELO DE CRONOGRAMA**  
**FÍSICO-FINANCEIRO**



Estado do Rio de Janeiro  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGRA DOS REIS  
SEC. MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO E SUSTENTABILIDADE  
GERÊNCIA DE ORÇAMENTO

### CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO

Descrição	1º Mês		2º Mês		3º Mês		4º Mês		5º Mês		Valor Custos dos Serviços	%
	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%		
Serviços Preliminares	86.039,55	100,00									86.039,55	1,63
Muro de Contenção	70.178,76	30,00	93.571,68	40,00	70.178,76	30,00					233.929,21	4,42
Recup. do Sist. de Drenagem(canaletas, meio-fio ...	36.169,93	40,00	36.169,93	40,00	9.042,48	10,00	9.042,48	10,00			90.424,83	1,71
Recuperação da Pavimentação	1.081.979,76	25,00	1.081.979,76	25,00	1.081.979,76	25,00	1.081.979,76	25,00			4.327.919,04	81,79
Sinalização							132.412,30	50,00	132.412,30	50,00	264.824,59	5,00
Iluminação Pública									69.604,06	100,00	69.604,06	1,32
Administração local	43.813,18	20,00	43.813,18	20,00	43.813,18	20,00	43.813,18	20,00	43.813,18	20,00	219.065,88	4,14
<b>TOTAL DO MÊS (R\$)</b>	1.318.181,19	24,91	1.255.534,55	23,73	1.205.014,18	22,77	1.267.247,72	23,95	245.829,53	4,65	5.291.807,17	100,00
<b>VALOR ACUMULADO (R\$)</b>	1.318.181,19	24,91	2.573.715,74	48,64	3.778.729,92	71,41	5.045.977,64	95,35	5.291.807,17	100,00		

Processo nº 2019015514  
Folha nº 243  
Rubrica: PMAR  
Matrícula: 26148  
Proc. nº 2019015514  
Folhas nº 243  
PMAR - RUBRICA

Alan Bernardy C. Souza  
Secretário Executivo de Obras  
Eng.º Civil - Matr. 21016

05/08/2019  
marcelo.marcelino  
matr.: 3007

Heleomar Martins  
Eng.º Civil  
matr.: 26162