



**ANEXO III**  
**MODELO DE CRONOGRAMA**  
**FÍSICO-FINANCEIRO**



**OBRA : Construção de cobertura e revitalização de quadra poliesportiva**

Local : LOCAL: Campo da Porteira – Angra dos Reis

ITEM	SERVIÇOS	30 DIAS		60 DIAS		90 DIAS		120 DIAS		150 DIAS		180 DIAS		210 DIAS		Valor Custos dos Serviços	%
		R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%		
1	Administração local	3.117,10	14,29%	3.117,10	14,29%	3.117,10	14,29%	3.117,10	14,29%	3.117,10	14,29%	3.117,10	14,29%	3.116,66	14,29%	21.819,25	4,64%
2	Serviços preliminares	8.560,86	50,00%	8.560,86	50,00%											17.121,71	3,64%
3	Infraestrutura	23.076,04	50,00%	23.076,04	50,00%											46.152,08	9,82%
4	Superestrutura			59.728,53	30,00%	99.547,55	50,00%	39.819,02	20,00%							199.095,10	42,35%
5	Cobertura					26.485,06	40,00%	39.727,58	60,00%							66.212,64	14,08%
6	Drenagem					7.206,84	50,00%	7.206,84	50,00%							14.413,68	3,07%
7	Instalações elétricas									4.234,54	20,00%	6.351,81	30,00%	10.586,36	50,00%	21.172,71	4,50%
8	Pintura									30.002,98	40,00%	30.002,98	40,00%	15.001,49	20,00%	75.007,45	15,95%
9	Acessórios para jogos													1.775,25	100,00%	1.775,25	0,38%
10	Acessibilidade													3.003,07	100,00%	3.003,07	0,64%
11	Alambrado	2.223,95	100,00%													2.223,95	0,47%
12	Andaimes							540,07	25,00%	540,07	25,00%	540,07	25,00%	540,07	25,00%	2.160,26	0,46%
<b>TOTAL DE MÊS (R\$)</b>		36.977,94	7,87%	94.482,52	20,10%	136.356,54	29,00%	90.410,61	19,23%	37.894,69	8,06%	40.011,96	8,51%	34.022,89	7,24%	470.157,15	100,00%
<b>VALOR ACUMULADO (R\$)</b>		36.977,94	7,87%	131.460,47	27,96%	267.817,01	56,96%	358.227,62	76,19%	396.122,30	84,25%	436.134,26	92,76%	470.157,15	100,00%		

~~Proc. N.º 2019010258  
 Folha 000  
 Rubrica~~

~~PROC. N.º 2019010258  
 FOLHA N.º 237  
 RUBRICA 20564  
 P.M.A.R.~~

Proc. N.º 2019010258  
 Folhas nº 512  
 P.M.A.R. - RUBRICA

*Claudinei E. de Araújo*  
 Claudinei E. de Araújo  
 SDUS.ASSOR  
 Matr.: 25.421