



**ANEXO III**  
**MODELO DE CRONOGRAMA**  
**FÍSICO-FINANCEIRO**



Estado do Rio de Janeiro  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXÁ DOS REIS  
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO E SUSTENTABILIDADE  
GERÊNCIA DE ENCAMENHO

OBRA : Implantação e Modernização de Infraestrutura Esportiva  
Local : Araxá- Araxá dos Reis

~~P.M.A.R.~~  
~~2019/010312~~  
~~500~~  
~~26292~~  
~~2019/010312~~  
~~500~~  
~~26292~~  
~~2019/010312~~  
~~500~~  
~~26592~~  
P.M.A.R.

ITEM	SERVIÇOS	30 DIAS		60 DIAS		90 DIAS		120 DIAS		150 DIAS		180 DIAS		210 DIAS		Valor Custos dos Serviços	%
		R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%		
1	Administração local	3.986,98	14,29%	3.986,98	14,29%	3.986,98	14,29%	3.986,98	14,29%	3.986,98	14,29%	3.986,98	14,29%	3.986,42	14,29%	27.908,28	4,55%
2	Serviços preliminares	13.149,58	50,00%	13.149,58	50,00%											26.299,16	4,29%
3	Infraestrutura	16.512,55	50,00%	16.512,55	50,00%											33.025,10	5,38%
4	Superestrutura			62.256,88	30,00%	103.761,47	50,00%	41.504,59	20,00%							207.522,94	33,84%
5	Equipamento para içamento			3.714,69	30,00%	6.191,15	50,00%	2.476,46	20,00%							12.382,30	2,02%
6	Cobertura					21.959,56	40,00%	32.939,33	60,00%							54.898,89	8,95%
7	Drenagem					5.402,93	50,00%	5.402,93	50,00%							10.805,86	1,76%
8	Instalações elétricas					4.030,45	20,00%	6.045,68	30,00%	10.076,14	50,00%					20.152,27	3,29%
9	Pintura					26.628,41	40,00%	26.628,41	40,00%	13.314,20	20,00%					66.571,02	10,85%
10	Piso de Quadra			15.153,89	30,00%	25.256,49	50,00%	10.102,60	20,00%							50.512,98	8,24%
11	Alambrado			18.552,75	30,00%	30.921,26	50,00%									61.842,51	10,08%
12	vedação			4.231,69	50,00%	4.231,69	50,00%									8.463,37	0,01%
13	Acessórios para jogos															1.790,03	0,29%
14	Acessibilidade															23.695,92	3,86%
15	Andaimas							1.856,09	25,00%	1.856,09	25,00%					7.424,36	1,21%
TOTAL DE MES (R\$)		33.649,11	5,49%	137.559,01	22,43%	201.711,51	32,89%	98.268,97	16,02%	36.501,93	5,95%	50.885,66	8,30%	54.718,80	8,92%	613.294,99	100,00%
VALOR ACUMULADO (R\$)		33.649,11	5,49%	171.208,12	27,92%	372.919,63	60,81%	471.188,61	76,83%	507.690,53	82,78%	558.576,19	91,08%	613.294,99	100,00%		

*Claudimene de Araújo*  
SDUS.ASSSOR  
Matr.: 25.421