



Estado do Rio de Janeiro
MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS
Secretaria de Administração
Superintendência de Gestão de Suprimentos

Processo nº 2019020679

Folha nº 384

Rubrica J. Almeida 26770

**ANEXO III
MODELO DE CRONOGRAMA
FÍSICO-FINANCEIRO**

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO



Estado do Rio de Janeiro
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGRA DOS REIS
SEC. MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO E SUSTENTABILIDADE

OBRA: Implantação de acesso à Capela Mortuária

LOCAL: Serra D'Água

ITEM	SERVIÇO	30 DIAS		60 DIAS		90 DIAS		120 DIAS		Valor Custos dos Serviços	%
		R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%		
1	Serviços Preliminares	22.367,29	100,00							22.367,29	1,53
2	Movimento de terra / Muro de ...	138.031,83	60,00	92.021,22	40,00					230.053,05	15,71
3	Drenagem	166.123,91	33,34	166.074,08	33,33	166.074,08	33,33			498.272,08	34,02
4	Pavimentação			183.151,95	33,33	183.206,90	33,34	183.151,95	33,33	549.510,80	37,52
5	Sinalização							8.895,54	100,00	8.895,54	0,61
6	Calçada							77.153,87	90,00	85.726,52	5,85
7	Limpeza final de obra							53,55	100,00	53,55	0,00
8	Administração Local	17.402,88	25,00	17.402,88	25,00	17.402,88	25,00	17.402,88	25,00	69.611,54	4,75
TOTAL DO MÊS (R\$)		343.925,92	23,48	458.650,14	31,32	443.837,74	30,31	218.076,58	14,89	1.464.490,39	100,00
VALOR ACUMULADO (R\$)		343.925,92	23,48	802.576,06	54,80	1.246.413,80	85,11	1.464.490,39	100,00		

PROC. N.º 2019020679
FOLHA N.º 385
RUBRICA Almeida. 26770
PMAR.

Processo nº 2019020679
Folha nº 385
Rubrica: Almeida. 26770
Matrícula: 26992
PMAR.

17/09/2019
marcelo.marcelino
matr.3007

Marcos Antonio de Oliveira
Engenheiro Civil
CREA-RJ 871001463
Matr. 2929 - PMAR

Claudinei E. de Araujo
Gerente de Orçamento
matr.25421