



Estado do Rio de Janeiro
MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS
Secretaria de Administração
Superintendência de Gestão de Suprimentos

Processo nº 2019020679

Folha nº 273

Rubrica Almeida. 26770

**ANEXO III
MODELO DE CRONOGRAMA
FÍSICO-FINANCEIRO**

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO



Estado do Rio de Janeiro
 PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGRA DOS REIS
 SEC. MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO E SUSTENTABILIDADE

OBRA: Implantação de acesso à Capela Mortuária

LOCAL: Serra D'Água

ITEM	SERVIÇO	30 DIAS		60 DIAS		90 DIAS		120 DIAS		Valor Custos dos Serviços	%
		R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%		
1	Serviços Preliminares	22.367,29	100,00							22.367,29	1,53
2	Movimento de terra / Muro de ...	138.031,83	60,00	92.021,22	40,00					230.053,05	15,71
3	Drenagem	166.123,91	33,34	166.074,08	33,33	166.074,08	33,33			498.272,08	34,02
4	Pavimentação			183.151,95	33,33	183.206,90	33,34	183.151,95	33,33	549.510,80	37,52
5	Sinalização							8.895,54	100,00	8.895,54	0,61
6	Calçada					77.153,87	90,00	8.572,65	10,00	85.726,52	5,85
7	Limpeza final de obra							53,55	100,00	53,55	0,00
8	Administração Local	17.402,88	25,00	17.402,88	25,00	17.402,88	25,00	17.402,88	25,00	69.611,54	4,75
TOTAL DO MÊS (R\$)		343.925,92	23,48	458.650,14	31,32	443.837,74	30,31	218.076,58	14,89	1.464.490,39	100,00
VALOR ACUMULADO (R\$)		343.925,92	23,48	802.576,06	54,80	1.246.413,80	85,11	1.464.490,39	100,00		

Proc. N.º 2019020679
 FOLHA N.º 274
 RUBRICA @muda. 26770
 P.M.A.R.

Processo nº 2019020679
 Folha nº 274
 Rubrica: @muda. 26770
 Matrícula: 25882
 P.M.A.R.

17/09/2019
 marcelo.marcelino
 matr.3007

Marcos Antunes de Oliveira
 Engenheiro Civil
 CREA-RJ 871001463
 Matr. 2929 - P.M.A.R.

Claudinei E. de Araujo
 Gerente de Orçamento
 matr.25421