



ANEXO III
MODELO DE CRONOGRAMA
FÍSICO-FINANCEIRO



Estado do Rio de Janeiro
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGRÁ DOS REIS
SEC. MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO E SUSTENTABILIDADE

ITEM	SERVIÇO	30 DIAS		60 DIAS		90 DIAS		Valor Custos dos Serviços	%
		R\$	%	R\$	%	R\$	%		
1	Serviços Preliminares	21.815,83	33,34	21.809,29	33,33	21.809,29	33,33	65.434,41	3,70
2	Contenção	234.333,80	50,00	187.467,04	40,00	46.866,76	10,00	468.667,60	26,51
3	Demolição	8.312,64	100,00					8.312,64	0,47
4	Drenagem	75.553,44	50,00	60.442,76	40,00	15.110,69	10,00	151.106,89	82,34
5	Pavimentação			812.865,03	90,00	90.318,34	10,00	903.183,37	8,13
6	Ponte – Demolição e Reconstrução			70.039,02	80,00	17.509,75	20,00	87.548,77	8,13
7	Administração Local	27.994,87	33,34	27.986,47	33,33	27.986,47	33,33	83.967,81	4,76
TOTAL DO MÊS (R\$)		368.010,58	20,81	1.180.609,61	66,77	219.601,30	12,42	1.768.221,49	100,00
VALOR ACUMULADO (R\$)		368.010,58	20,81	1.548.620,19	87,58	1.768.221,49	100,00		

OBRA: Execução de contenção, drenagem e pavimentação da estrada santa Rita do Bracuí

LOCAL: Bracuí - Angra dos Reis - RJ

