



Cadastro Ente/Entidade	Programas	Propostas	Convênios	com senha
Execução	Cadastros	Acomp. e Fiscalização	TCE	15-b7762055
Verificação de Regularidade				

Projeto Básico / Termo de Referência

54000 - MINISTERIO DO TURISMO

Convênio 909079/2020

DOCUMENTOS ORÇAMENTÁRIOS

Voltar

29.172.467/0001-09 - MUNICIPIO DE ANGRA DOS REIS

Versão: 5

Dados Básicos Anexos Responsável Técnico Documentação Complementar QCI **PO/CFF** LAE SPA

Quadro Resumo

VOLTAR

Dados Gerais Frentes de Obra PO PLQ **CFF**

Visão das Parcelas por Macrosserviço

Nº do Macrosserviço	Macrosserviço	Preço Total		Nº da Parcela	Parcela	Percentual Parcela	Percentual Acumulado	Valor Acumulado
1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	R\$ 86.575,09	-	1	JUN/2023	2,43 %	2,43 %	R\$ 2.103,77
				2	JUL/2023	4,02 %	6,45 %	R\$ 5.584,09
				3	AGO/2023	4,19 %	10,64 %	R\$ 9.211,59
				4	SET/2023	27,31 %	37,95 %	R\$ 32.855,25
				5	OUT/2023	45,27 %	83,22 %	R\$ 72.047,79
				6	NOV/2023	16,78 %	100,00 %	R\$ 86.575,09
2	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 36.893,79	-	1	JUN/2023	100,00 %	100,00 %	R\$ 36.893,79
				2	JUL/2023	0,00 %	100,00 %	R\$ 36.893,79
				3	AGO/2023	0,00 %	100,00 %	R\$ 36.893,79

Nº do Macrosserviço	Macrosserviço	Preço Total		Nº da Parcela	Parcela	Percentual Parcela	Percentual Acumulado	Valor Acumulado
				4	SET/2023	0,00 %	100,00 %	R\$ 36.893,79
				5	OUT/2023	0,00 %	100,00 %	R\$ 36.893,79
				6	NOV/2023	0,00 %	100,00 %	R\$ 36.893,79
3	ANDAIMES	R\$ 7.712,04	—	1	JUN/2023	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				2	JUL/2023	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				3	AGO/2023	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				4	SET/2023	33,33 %	33,33 %	R\$ 2.570,42
				5	OUT/2023	33,33 %	66,66 %	R\$ 5.140,85
				6	NOV/2023	33,34 %	100,00 %	R\$ 7.712,04
4	DEMOLIÇÃO	R\$ 39.175,94	—	1	JUN/2023	50,00 %	50,00 %	R\$ 19.587,97
				2	JUL/2023	50,00 %	100,00 %	R\$ 39.175,94
				3	AGO/2023	0,00 %	100,00 %	R\$ 39.175,94
				4	SET/2023	0,00 %	100,00 %	R\$ 39.175,94
				5	OUT/2023	0,00 %	100,00 %	R\$ 39.175,94
				6	NOV/2023	0,00 %	100,00 %	R\$ 39.175,94
5	FUNDAÇÃO	R\$ 231.612,28	—	1	JUN/2023	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				2	JUL/2023	30,00 %	30,00 %	R\$ 69.483,68
				3	AGO/2023	40,00 %	70,00 %	R\$ 162.128,60
				4	SET/2023	30,00 %	100,00 %	R\$ 231.612,28
				5	OUT/2023	0,00 %	100,00 %	R\$ 231.612,28
				6	NOV/2023	0,00 %	100,00 %	R\$ 231.612,28
6	SUPERESTRUTURA	R\$ 429.269,88	—	1	JUN/2023	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				2	JUL/2023	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				3	AGO/2023	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				4	SET/2023	50,00 %	50,00 %	R\$ 214.634,94
				5	OUT/2023	50,00 %	100,00 %	R\$ 429.269,88
				6	NOV/2023	0,00 %	100,00 %	R\$ 429.269,88
7	COBERTURA	R\$ 346.185,43	—	1	JUN/2023	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				2	JUL/2023	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				3	AGO/2023	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00

Nº do Macrosserviço	Macrosserviço	Preço Total		Nº da Parcela	Parcela	Percentual Parcela	Percentual Acumulado	Valor Acumulado
				4	SET/2023	50,00 %	50,00 %	R\$ 173.092,72
				5	OUT/2023	50,00 %	100,00 %	R\$ 346.185,43
				6	NOV/2023	0,00 %	100,00 %	R\$ 346.185,43
8	ALVENARIA E DIVISÓRIAS	R\$ 83.489,34	—	1	JUN/2023	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				2	JUL/2023	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				3	AGO/2023	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				4	SET/2023	100,00 %	100,00 %	R\$ 83.489,34
				5	OUT/2023	0,00 %	100,00 %	R\$ 83.489,34
				6	NOV/2023	0,00 %	100,00 %	R\$ 83.489,34
9	REVESTIMENTO DE PISO, PAREDES E TETO	R\$ 434.016,93	—	1	JUN/2023	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				2	JUL/2023	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				3	AGO/2023	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				4	SET/2023	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				5	OUT/2023	40,00 %	40,00 %	R\$ 173.606,77
				6	NOV/2023	60,00 %	100,00 %	R\$ 434.016,93
10	ESQUADRIAS EM GERAL	R\$ 394.605,51	—	1	JUN/2023	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				2	JUL/2023	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				3	AGO/2023	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				4	SET/2023	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				5	OUT/2023	100,00 %	100,00 %	R\$ 394.605,51
				6	NOV/2023	0,00 %	100,00 %	R\$ 394.605,51
11	INSTALAÇÕES DE PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIOS	R\$ 3.829,05	—	1	JUN/2023	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				2	JUL/2023	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				3	AGO/2023	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				4	SET/2023	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				5	OUT/2023	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				6	NOV/2023	100,00 %	100,00 %	R\$ 3.829,05
12	INSTALAÇÕES DE AR-CONDICIONADO	R\$ 29.464,16	—	1	JUN/2023	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				2	JUL/2023	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				3	AGO/2023	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00

Nº do Macrosserviço	Macrosserviço	Preço Total		Nº da Parcela	Parcela	Percentual Parcela	Percentual Acumulado	Valor Acumulado
				4	SET/2023	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				5	OUT/2023	100,00 %	100,00 %	R\$ 29.464,16
				6	NOV/2023	0,00 %	100,00 %	R\$ 29.464,16
13	ELÉTRICA	R\$ 58.149,40	-	1	JUN/2023	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				2	JUL/2023	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				3	AGO/2023	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				4	SET/2023	100,00 %	100,00 %	R\$ 58.149,40
				5	OUT/2023	0,00 %	100,00 %	R\$ 58.149,40
				6	NOV/2023	0,00 %	100,00 %	R\$ 58.149,40
14	PINTURAS	R\$ 68.741,83	-	1	JUN/2023	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				2	JUL/2023	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				3	AGO/2023	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				4	SET/2023	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				5	OUT/2023	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				6	NOV/2023	100,00 %	100,00 %	R\$ 68.741,83
15	ACESSIBILIDADE	R\$ 40.800,68	-	1	JUN/2023	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				2	JUL/2023	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				3	AGO/2023	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				4	SET/2023	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				5	OUT/2023	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				6	NOV/2023	100,00 %	100,00 %	R\$ 40.800,68

Cronograma Físico-Financeiro

Nº da Parcela	Parcela	Percentual Parcela Aproximado	Percentual Acumulado Aproximado	Valor Acumulado
1	JUN/2023	2,56 %	2,56 %	R\$ 58.585,53
2	JUL/2023	4,04 %	6,60 %	R\$ 151.137,50
3	AGO/2023	4,20 %	10,80 %	R\$ 247.409,92
4	SET/2023	27,29 %	38,09 %	R\$ 872.474,08
5	OUT/2023	44,84 %	82,93 %	R\$ 1.899.641,14

N° da Parcela	Parcela	Percentual Parcela Aproximado	Percentual Acumulado Aproximado	Valor Acumulado
6	NOV/2023	17,07 %	100,00 %	R\$ 2.290.521,35