



Estado do Rio de Janeiro
Município de Angra dos Reis
Secretaria de Infraestrutura e Obras Públicas
Gerência de Orçamento
Arq: SIOP.ASSOR: CRCETPRABMG1

OBRA : Contenção e estabilização de Talude (Próximo as Ruas A e B)											
Local : Morro da Glória I											
ITEM	SERVIÇOS	1ºMês		2ºMês		3ºMês		4ºMês		Valor Custos dos Serviços	%
		R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%		
1	INSTALAÇÃO DE CANTEIRO	11.152,040	20,00%	22.304,080	40,00%	11.152,040	20,00%	11.152,040	20,00%	55.760,20	3,92%
2	SERVIÇOS DE APOIO TÉCNICO	7.082,995	50,00%	4.958,097	35,00%			2.124,899	15,00%	14.165,99	0,99%
3	MOVIMENTO DE TERRA E TRANSPORTE	10.276,253	10,00%	92.486,277	90,00%					102.762,53	7,22%
4	DRENAGEM PLUVIAL E REVESTIMENTO	105.483,323	19,50%	217.728,398	40,25%	217.728,398	40,25%			540.940,12	37,98%
5	MURO DE BLOCO E CHUMBADORES			208.985,729	33,33%	208.985,729	33,33%	209.048,431	33,34%	627.019,89	44,03%
6	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	9.980,999	11,95%	25.056,900	30,00%	25056,900	30,00%	23.428,202	28,05%	83.523,00	5,86%
TOTAL DE MÊS (R\$)		143.975,610	10,11%	571.519,481	40,13%	462.923,067	32,50%	245.753,572	17,26%	1.424.171,73	100%
VALOR ACUMULADO (R\$)		143.975,610	10,11%	715.495,091	50,24%	1.178.418,158	82,74%	1.424.171,73	100,00%		