

CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO

OBRA: Construção de Praça Inclusiva																
LOCAL: Parque das Palmeiras																
ITEM	SERVIÇO	Valor Custos dos Serviços	30 DIAS		60 DIAS		90 DIAS		120 DIAS		150 DIAS		180 DIAS		Valor Total Custos dos Serviços	
			R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%
1	Serviço Preliminar	23.911,19	23.911,19	100,00											23.911,19	3,01
2	Locação da Obra	11.216,04	11.216,04	100,00											11.216,04	1,41
3	Demolições e Retiradas	7.319,54	7.319,54	100,00											7.319,54	0,92
4	Movimentação de Terra	12.488,55	6.244,28	50,00	6.244,27	50,00									12.488,55	1,57
5	Drenagem do Parquinho	14.547,67	7.128,35	49,00	7.419,32	51,00									14.547,67	1,83
6	Drenagem e Hidráulica	35.719,22	17.859,61	50,00	17.859,61	50,00									35.719,22	4,49
7	Cordões e meio-fio	43.376,01			43.376,01	100,00									43.376,01	5,45
8	Pavimentação Praça	133.020,12			33.255,03	25,00	33.255,03	25,00	33.255,03	25,00	33.255,03	25,00			133.020,12	16,72
9	Parquinho Infantil	115.283,11			57.641,56	50,00	57.641,56	50,00							115.283,11	14,49
10	Mobiliário	28.810,02									14.407,89	50,01	14.402,13	49,99	28.810,02	3,62
11	Escada 01 e 02	23.114,93			5.778,73	25,00	17.336,20	75,00							23.114,93	2,91
12	Quiosque	102.638,78					25.659,70	25,00	51.319,39	50,00	25.659,70	25,00			102.638,78	12,90
13	Academia ao Ar Livre e Rampa	14.357,11									3.589,28	25,00	10.767,83	75,00	14.357,11	1,80
14	Brinquedos	62.559,49									31.279,75	50,00	31.279,75	50,00	62.559,49	7,86
15	Equipamento Academia Inox	63.464,06									31.732,03	50,00	31.732,03	50,00	63.464,06	7,98
16	Iluminação	65.116,99						32.558,50	50,00	19.535,10	30,00	13.023,40	20,00	65.116,99	8,18	
17	Limpeza da Obra	780,71											780,71	100,00	780,71	0,10
18	Administração Local	37.964,00	5.694,60	15,00	6.643,70	17,50	6.643,70	17,50	6.643,70	17,50	6.643,70	17,50	5.694,60	15,00	37.964,00	4,77
TOTAL DO MÊS (R\$)		795.687,54	79.373,61	9,98	178.218,23	22,40	140.536,18	17,66	123.776,62	15,56	166.102,47	20,88	107.680,44	13,53	795.687,54	100,0
VALOR ACUMULADO (R\$)			79.373,61	9,98	257.591,83	32,37	398.128,01	50,04	521.904,63	65,59	688.007,09	86,47	795.687,54	100,00		