



Obra :Drenagem e Pavimentação em CBUQ em diversas Ruas da Itinga

Local : Itinga – II Distrito – Angra dos Reis / RJ

ITEM	SERVIÇOS	1ºMês		2ºMês		3ºMês		4ºMês		5ºMês		6ºMês		7ºMês		8ºMês		9ºMês		10ºMês	
		R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	7.712,280	100,00%																		
2	SERVIÇOS DE ESCRITÓRIO	5.050,220	100,00%																		
3	CANTEIRO DE OBRA	8.863,180	5,55%	8.863,180	5,55%	8.863,180	5,55%	8.863,180	5,55%	8.863,180	5,55%	8.863,180	5,55%	8.863,170	5,55%	8.863,180	5,55%	8.879,149	5,56%	8.879,149	5,56%
4	DRENAGEM	1.091.870,343	11,11%	1.091.870,343	11,11%	1.091.870,343	11,11%	1.091.870,343	11,11%	1.091.870,343	11,11%	1.091.870,343	11,11%	1.091.870,343	11,11%	1.091.870,343	11,11%	1.092.853,125	11,12%		
5	CONTENÇÃO EM PEDRA ARGAMASSADA									34.208,580	50,00%	34.208,580	50,00%								
6	TERRAPLANAGEM																			647.571,733	25,00%
7	PAVIMENTAÇÃO																				
8	ADMINISTRAÇÃO	26.059,596	7,07%	26.059,596	7,07%	26.059,596	7,07%	26.059,596	7,07%	26.059,596	7,07%	26.059,596	7,07%	26.059,596	7,07%	26.059,596	7,07%	26.059,596	7,07%	17.839,950	4,84%
TOTAL DE MÊS (R\$)		1.139.555,619	6,00	1.126.793,119	5,94	1.126.793,119	5,94	1.126.793,119	5,94	1.161.001,699	6,12	1.161.001,699	6,12	1.126.793,109	5,94	1.126.793,119	5,94	1.127.791,870	5,94	674.290,832	3,55
VALOR ACUMULADO (R\$)		1.139.555,619	6,00	2.266.348,738	11,94	3.393.141,857	17,88	4.519.934,976	23,82	5.680.936,675	29,94	6.841.938,374	36,06	7.968.731,483	42,00	9.095.524,602	47,94	10.223.316,472	53,88	10.897.607,304	57,43

11ºMês		12ºMês		13ºMês		14ºMês		15ºMês		16ºMês		17ºMês		18ºMês		Valor Custos dos Serviços	%
R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%		
																7.712,28	0,04
																5.050,22	0,03
8.879,149	5,56%	8.879,149	5,56%	8.879,149	5,56%	8.879,149	5,56%	8.879,149	5,56%	8.879,149	5,56%	8.879,149	5,56%	8.879,149	5,56%	159.696,93	0,84
																9.827.815,87	51,77
																68.417,16	0,36
647.571,733	25,00%	647.571,733	25,00%	647.571,733	25,00%											2.590.286,93	13,64
		851.240,970	14,29%	851.240,970	14,29%	851.240,970	14,29%	851.240,970	14,29%	850.645,280	14,28%	850.645,280	14,28%	850.645,280	14,28%	5.956.899,72	31,38
17.830,060	4,84%	17.830,060	4,84%	16.586,730	4,50%	12.790,212	3,47%	12.790,212	3,47%	12.790,212	3,47%	12.790,212	3,47%	12.790,212	3,47%	368.604,00	1,94
674.290,832	3,55	1.525.531,802	8,04	1.524.278,582	8,03	872.910,331	4,60	872.910,331	4,60	872.314,641	4,59	872.314,641	4,59	872.314,641	4,59	18.984.473,11	100,00
11.571.898,136	60,58	13.097.429,938	69,02	14.621.708,520	77,05	15.494.618,851	81,65	16.367.529,182	86,25	17.239.843,823	90,84	18.112.158,464	95,41	18.984.473,11	100,00		