



Prefeitura Municipal de Angra dos Reis
Secretaria de Urbanização, parques e Jardins
Coordenação Técnica de Orçamento

CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO

OBRA : Urbanização Entorno Terminal Cornelis														
LOCAL: Verolme / Angra dos Reis														
ITEM	SERVIÇO	Valor Custos dos Serviços	30 DIAS		60 DIAS		90 DIAS		120 DIAS		150 DIAS		Valor Total Custos dos Serviços	
			R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%
1	Serviços preliminares	59.491,34	59.491,34	100,00									59.491,34	5,90
2	Demolições e Retiradas	49.551,32	49.551,32	100,00									49.551,32	4,91
3	Pavimentação	586.423,63			205.248,27	35,00	205.248,27	35,00	175.927,09	30,00			586.423,63	58,12
4	Drenagem	117.489,69			57.569,95	49,00	59.919,74	51,00					117.489,69	11,64
5	Mobiliário	93.693,11									93.693,11	100,00	93.693,11	9,29
6	Pintura	7.485,44									7.485,44	100,00	7.485,44	0,74
7	Instalações Elétricas / Iluminação Pública	46.655,23					11.197,25	24,00	23.327,62	50,00	12.130,36	26,00	46.655,23	4,62
8	Administração Local	48.140,00	9.628,00	20,00	9.628,00	20,00	9.628,00	20,00	9.628,00	20,00	9.628,00	20,00	48.140,00	4,77
TOTAL DO MÊS (R\$)		1.008.929,76	118.670,66	11,77	272.446,22	27,00	285.993,26	28,35	208.882,71	20,70	122.936,91	12,18	1.008.929,76	100,0
VALOR ACUMULADO (R\$)			118.670,66	11,77	391.116,88	38,77	677.110,14	67,12	885.992,85	87,82	1.008.929,76	100,00		