



Estado do Rio de Janeiro
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGRA DOS REIS
Secretaria de Urbanização, Parques e Jardins
Coordenação Técnica de Orçamento

CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO

OBRA: Execução de Piso emborrachado, Drenagem e cerca nos Parquinhos.										
LOCAIS: Praça da Bíblia; Praça Juiz Saragoza; Praça Sebastião Felício										
ITEM	SERVIÇO	Valor Custos dos Serviços	30 DIAS		60 DIAS		90 DIAS		Valor Total Custos dos Serviços	%
			R\$	%	R\$	%	R\$	%		
1	Serviços preliminares	942,99	942,99	100,00					942,99	0,374
2	Retirada de material 1 categoria	4.334,77	4.334,77	100,00					4.334,77	1,720
3	Demolição	1.318,90	1.318,90	100,00					1.318,90	0,523
4	Drenagem	50.782,33	25.391,17	50,00	25.391,17	50,00			50.782,33	20,155
5	Piso emborrachado	181.980,19	45.495,05	25,00	68.242,57	37,50	68.242,57	37,50	181.980,19	72,228
6	Limpeza final	573,34					573,34	100,00	573,34	0,228
7	Administração Local	12.021,00	4.207,35	35,00	4.207,35	35,00	3.606,30	30,00	12.021,00	4,771
TOTAL DO MÊS (R\$)			81.690,22	32,42	97.841,09	38,83	72.422,21	28,74	251.953,52	100,00
VALOR ACUMULADO (R\$)			81.690,22	32,42	179.531,31	71,26	251.953,52	100,00		