

CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO

OBRA: Realização de Campo de Futebol e criação de Praça Rio Bon Esperança

ITEM	SERVIÇO	Valor Custos dos Serviços		30 DIAS		60 DIAS		90 DIAS		120 DIAS		150 DIAS		180 DIAS		210 DIAS		240 DIAS		Valor Total Custos dos Serviços	%
		RS	%	RS	%	RS	%	RS	%	RS	%	RS	%	RS	%	RS	%	RS	%		
1	Servicos preliminares	68.257,88	100,00																	68.257,88	2,92
2	Demolições e Refinidos	3.621,83	100,00																	3.621,83	0,14
3	Movimento de Terra	190.245,33	50,41	95.103,64	49,99															190.245,33	7,32
4	Drenagem	62.590,36	50,01	31.285,92	49,99															62.590,36	2,41
5	Impostas de Campo	276.293,16	20,00	55.258,63	20,00	138.146,58	50,00	82.887,95	30,00											276.293,16	10,92
6	Instalações Hidráulicas	1.123,31	100,00																	1.123,31	0,04
7	Veredas	10.353,94	100,00																	10.353,94	0,40
8	Pavimentação	233.160,05	51,00					114.208,42	49,00	118.951,63	51,00									233.160,05	8,97
9	Campo de futebol em grama	87.821,99	30,00			26.346,31	30,00	26.346,31	30,00	35.128,42	40,00									87.821,99	3,38
10	Muro de alvenaria em bloco de concreto	34.112,55	60,00					20.467,53	60,00	13.645,02	40,00									34.112,55	1,31
11	Piso do Campo de futebol	536.470,26	26,00					128.752,85	24,00	139.882,27	26,00			134.117,57	25,00	134.117,57				536.470,26	20,63
12	Aluminação Inclusive Postes	549.224,62	25,00										122.213,91	24,00	132.398,38	26,00	127.306,16	25,00	127.306,17	569.224,62	19,58
13	Armadure	31.652,36	24,00										12.396,36	24,00	13.429,61	26,00	12.913,09	25,00	12.913,10	31.652,36	1,99
14	Mobiliários	12.216,89	100,00																	12.216,89	0,47
15	Vestitório	309.608,36	25,00										80.461,77	26,00	77.367,09	25,00	77.367,09	25,00	309.608,36	11,90	
16	Iluminação	115.666,93	49,99																	115.666,93	4,45
17	Árvores	23.166,00	50,00																	23.166,00	0,89
18	Limpeza final de obra	1.666,01	100,00																	1.666,01	0,06
19	Administração Local	73.345,00	12,50	9.168,13	12,50	9.168,13	12,50	9.168,13	12,50	9.168,13	12,50	9.168,13	12,50	9.168,13	12,50	9.168,13	12,50	9.168,13	73.345,00	2,82	
TOTAL DO MÊS (RS)		2.600.449,88	100,00	263.116,29	10,12	511.530,83	19,68	381.871,19	14,68	396.607,88	15,22	358.357,94	13,78	366.480,78	14,09	296.136,37	11,39	235.328,60	8,93	2.600.449,88	100,00
VALOR ACUMULADO (RS)		263.116,29	10,12	574.647,12	22,10	956.518,31	36,78	1.347.126,19	51,80	1.705.084,13	65,58	2.071.964,91	79,67	2.368.121,28	91,16	2.600.449,88	99,99	2.600.449,88	99,99	2.600.449,88	100,00