



Prefeitura Municipal de Angra dos Reis
Secretaria de Urbanização, Parques e Jardins
Setor de Orçamento
Arquivo - SUPJ.C.TORC: PLQPAPC

CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO

ITEM	SERVIÇO	Valor Custos dos Serviços	30 DIAS		60 DIAS		90 DIAS		120 DIAS		Valor Total Custos dos Serviços		%
			R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	
1	Serviços preliminares	23.917,58	23.917,58	100,00							23.917,58	11,76	
2	Locação de Obra	170,32	170,32	100,00							170,32	0,08	
3	Demolições e Retiradas	9.052,96	9.052,96	100,00							9.052,96	4,45	
4	Movimento de Terra	2.401,84	2.401,84	100,00							2.401,84	1,18	
5	Infraestrutura	20.658,28	2.065,82	10,00	3.098,74	15,00	9.296,23	45,00	6.197,48	30,00	20.658,27	10,16	
6	Pavimentação	10.455,11			3.659,29	35,00	3.659,29	35,00	3.136,53	30,00	10.455,11	5,14	
7	Cobertura	76.111,29			26.638,95	35,00	26.638,95	35,00	22.833,39	30,00	76.111,29	37,43	
8	Pinturas	10.789,87					5.394,94	50,00	5.394,94	50,00	10.789,88	5,31	
9	Diversos	33.114,31					16.557,16	50,00	16.557,16	50,00	33.114,32	16,29	
10	Andaime	3.118,07			935,42	30,00	1.091,32	35,00	1.091,32	35,00	3.118,06	1,53	
11	ILUMINAÇÃO	3.743,02							3.743,02	100,00	3.743,02	1,84	
12	Limpeza Final	97,61							97,61	100,00	97,61	0,05	
13	Administração Local	9.703,00			2.425,75	25,00	2.425,75	25,00	2.425,75	25,00	9.703,00	4,77	
TOTAL DO MÊS (R\$)		203.333,26	40.034,27	19,69	36.758,15	18,08	65.063,64	32,00	61.477,20	30,23	203.333,26	100,0	
VALOR ACUMULADO (R\$)			40.034,27	19,69	76.792,42	37,77	141.856,06	69,77	203.333,26	100,00			

Carolina Cristina Barbosa
Coord. Técnica de Gestão Operacional
SUPJ.C.TGOP
Matr.: 30016