

CRONOGRAMA



Estado do Rio de Janeiro
Município de Angra dos Reis
Secretaria de Infraestrutura e Obras Públicas
Gerência de Orçamento

CRONOGRAMA FÍSICO – FINANCEIRO											
Obra: Reforma e ampliação de Pier de Madeira / Cais											
Local: Praia de Provetá, Ilha Grande – III Distrito / Angra dos Reis / RJ.											
ITENS	ITENS	Valor Total do Item	% do Item x valor total	30 dias	%	60 dias	%	90 dias	%	120 dias	%
1	SERVIÇOS PRELIMINARES DE ESCRITÓRIO E CAMPO	39.134,880	2,170	23.872,277	61,00	5.087,534	13,00	5.087,534	13,00	5.087,534	13,00
2	Demolições	94.752,270	5,255	94.752,270	100,00						
3	Deck	1.197.256,890	66,395	275.369,085	23,00	460.943,903	38,50	460.943,903	38,50		
4	Instalação elétrica e ponto de água	13.711,000	0,760							13.711,000	100,00
5	Transporte	202.108,210	11,208	50.527,053	25,00	50.527,053	25,00	50.527,053	25,00	50.527,053	25,00
6	Refeição	150.516,000	8,347	37.629,000	25,00	37.629,000	25,00	37.629,000	25,00	37.629,000	25,00
7	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	105.752,000	5,865	26.438,000	25,00	26.438,000	25,00	26.438,000	25,00	26.438,000	25,00
	VALOR TOTAL (R\$)	1.803.231,25	100,00	508.587,685	25,00	580.625,490	32,20	580.625,490	32,20	133.392,587	7,40
	VALOR TOTAL ACUMULADO (R\$)	1.803.231,25	100,00	508.587,685	25,00	1.089.213,18	60,40	1.669.838,67	92,60	1.803.231,25	100,00