

CRONOGRAMA FÍSICO – FINANCEIRO											
Obra: Adaptação Salas 10 e 11 do Prédio da Secretaria de Saúde											
Local: Balneário											
ITENS	ITENS	Valor Total do Item	% do Item x	30 dias	%	60 dias	%	90 dias	%	total	%
<b>1</b>	<b>Serviços Preliminares</b>	<b>1.568,38</b>	<b>1,55</b>	<b>1.568,38</b>	<b>100,00</b>					<b>1.568,38</b>	<b>100,00</b>
1.1	Placa de identificação de obra pública tipo banner	806,25	0,80	806,25	100,00					806,25	100,00
1.2	Projeto de estrutura metálica para mezanino	762,13	0,76	762,13	100,00					762,13	100,00
<b>2</b>	<b>Demolição e retirada</b>	<b>302,20</b>	<b>0,299</b>	<b>302,20</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>302,20</b>	<b>100,00</b>
2.1	Remoção de pia de inox 1.20x0,55	57,35	0,06	57,35	100,00					57,35	100,00
2.2	Remoção de divisórias de madeira pré-moldada, prensadas	244,85	0,24	244,85	100,00					244,85	100,00
<b>3</b>	<b>Vedação</b>	<b>2.886,89</b>	<b>2,861</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.886,89</b>	<b>100,00</b>			<b>2.886,89</b>	<b>100,00</b>
3.1	Parede Drywall/esp. 95mm, estrutura c/ montantes simples auto portantes 70mm.	2.886,89	2,86			2.886,89	100,00			2.886,89	100,00
<b>4</b>	<b>Revestimento</b>	<b>6.010,05</b>	<b>5,96</b>	<b>178,59</b>	<b>2,97</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.831,46</b>	<b>97,03</b>	<b>6.010,05</b>	<b>100,00</b>
4.1	Revestimento parede com ladrilhos cerâmicos com medidas em torno de (10x10), em placa telada no fômato em torno de (30x30). Assente com argamassa, rejuntamento	178,59	0,18	178,59	100,00					178,59	100,00
4.2	Piso vinílico em placas, com medidas em torno 30x30cm	5.831,46	5,78					5.831,46	100,00	5.831,46	100,00
<b>5</b>	<b>Louças e metais</b>	<b>2.226,94</b>	<b>2,21</b>	<b>2.226,94</b>	<b>100,00</b>					<b>2.226,94</b>	<b>100,00</b>
5.1	Torneirade mesa para pia tipo bica alta móvel cromada	136,98	0,14	136,98	100,00					136,98	100,00
5.2	Banca em aço inox com 1 cuba 1,20x0,55 sobre alvenaria e fechamento	2.089,96	2,07	2.089,96	100,00					2.089,96	100,00
<b>6</b>	<b>Instalação elétrica</b>	<b>8.271,52</b>	<b>8,20</b>	<b>3.677,66</b>	<b>44,46</b>	<b>RS 2.063,12</b>	<b>24,94</b>	<b>2.530,74</b>	<b>30,60%</b>	<b>8.271,52</b>	<b>100,00</b>
6.1	Instalação de ponto de luz aparente, equivalente a 2 varas de eletroduto de pvc rígido de 3/4", 12,00m de fio de 2,5mm2, caixas, conexões, luvas, curva e interruptor de sobrepor	372,58	0,37			372,58	100,00			372,58	100,00
6.2	Instalação de um conjunto de 4 pontos de luz aparente	911,87	0,90			911,87	100,00			911,87	100,00
6.3	Luminária de plafon redondo com vidro fosco, de sobrepor, com 1 lâmpada	121,75	0,12			121,75	100,00			121,75	100,00
6.4	Luminária de plafon redondo com vidro fosco, de sobrepor, com 2 lâmpadas	656,92	0,65			656,92	100,00			656,92	100,00
6.5	Instalação de ponto de tomada embutido na alvenaria, fio 4,0mm2	476,82	0,47	476,82	100,00					476,82	100,00
6.6	Instalação de pontos de tomada embutido na alvenaria, fio 2,5mm2	1.810,24	1,79	1.810,24	100,00					1.810,24	100,00
6.7	Instalação de ponto de força de 4cv	1.390,60	1,38	1.390,60	100,00					1.390,60	100,00
6.8	Canaleta 50x50mm sistema X	1.512,48	1,50					1.512,48	100,00	1.512,48	100,00
6.9	Instalação de ponto de tomada de sobrepor, 2,5mm2	1.018,26	1,01					1.018,26	100,00	1.018,26	100,00
<b>7</b>	<b>Pintura</b>	<b>5.960,77</b>	<b>5,91</b>					<b>5.960,77</b>	<b>100,00</b>	<b>5.960,77</b>	<b>100,00</b>
7.1	Repintura interna com tinta látex, classificação econômica (NBR15079), sobre superfície em bom estado e na cor existente, inclusive limpeza e lixamento com lixa fina, uma demão de fundo preparador e uma de acabamento.	3.784,18	3,75					3.784,18	100,00	3.784,18	100,00
7.2	Pintura interna ou externa sobre ferro, com esmalte sintético brilhante ou acetinado	1.054,40	1,04					1.054,40	100,00	1.054,40	100,00
7.3	Envernizamento fundo do piso do mezanino (placa wall aparente) com verniz, inclusive lixamento, uma demão de verniz imunizante e impermeabilizante incolor, anilina e uma demão de acabamento	840,25	0,83					840,25	100,00	840,25	100,00
7.4	Pintura interna ou externa de alta classe sobre madeira nova	281,94	0,28					281,94	100,00	281,94	100,00
<b>8</b>	<b>Diversos</b>	<b>44.787,31</b>	<b>44,39</b>	<b>10.994,05</b>	<b>24,55</b>	<b>27.515,41</b>	<b>61,44</b>	<b>6.277,85</b>	<b>14,02</b>	<b>44.787,31</b>	<b>100,00</b>
8.1	Estrutura Metálica para Mezanino	21.988,10	21,79	10.994,05	50,00	10.994,05	50,00			21.988,10	100,00
8.2	Estrado em madeira serrada, formado por ripas com	10.243,51	10,15			10.243,51	100,00			10.243,51	100,00
8.3	Guarda-corpo metálico com 1,00m de altura	12.555,70	12,44			6.277,85	50,00	6.277,85	50,00	12.555,70	100,00
<b>9</b>	<b>Esquadrias</b>	<b>20.022,26</b>	<b>19,84</b>			<b>7.383,08</b>	<b>36,87</b>	<b>12.639,18</b>	<b>0,63</b>	<b>20.022,26</b>	<b>100,00</b>
9.1	Vidro temperado incolor, 10mm de espessura, para portas ou painéis	10.775,46	10,68			5.387,73	50,00	5.387,73	50,00	10.775,46	100,00
9.2	Vidro temperado incolor, 10mm de espessura, para portas ou painéis	5.381,16	5,33					5.381,16	100,00	5.381,16	100,00
9.3	Ferragens para portas de 1 folha com bandeira e 2 painéis fixo laterais de vidro temperado de 10mm	474,73	0,47					474,73	100,00	474,73	100,00
9.4	Ferragens para portas de 2 folhas com bandeira e 2 painéis fixo laterais de vidro temperado de 10mm	1.395,56	1,38					1.395,56	100,00	1.395,56	100,00
9.5	Porta de madeira de lei em compensado de 80x210x3,5cm	875,01	0,87			875,01	100,00			875,01	100,00
9.6	Porta de madeira de lei em compensado de 60x210x3,5cm	845,14	0,84			845,14	100,00			845,14	100,00
9.7	Ferragens para porta de madeira de 1 folha de abrir, internas	275,20	0,27			275,20	100,00			275,20	100,00
<b>10</b>	<b>Limpeza</b>	<b>649,43</b>	<b>0,64</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>649,43</b>	<b>100,00</b>	<b>649,43</b>	<b>100,00</b>
10.1	Limpeza final de obra	649,43	0,64					649,43	100,00	649,43	100,00
<b>11</b>	<b>Administração Local</b>	<b>8.220,00</b>	<b>8,15</b>	<b>2.740,00</b>	<b>33,33</b>	<b>2.740,00</b>	<b>33,33</b>	<b>2.740,00</b>	<b>33,33</b>	<b>8.220,00</b>	<b>100,00</b>
11.1	Administração Local	8.220,00	8,15	2.740,00	33,33	2.740,00	33,33	2.740,00	33,33	8.220,00	100,00
	<b>VALOR TOTAL (R\$)</b>	<b>100.905,75</b>	<b>100,00</b>	<b>21.687,82</b>	<b>21,49</b>	<b>42.588,50</b>	<b>42,21</b>	<b>36.629,43</b>	<b>36,30</b>	<b>100.905,75</b>	<b>100,00</b>
	<b>VALOR TOTAL ACUMULADO (R\$)</b>	<b>100.905,75</b>	<b>100,00</b>	<b>21.687,82</b>	<b>21,49</b>	<b>64.276,32</b>	<b>0,64</b>	<b>100.905,75</b>			