

CRONOGRAMA FÍSICO – FINANCEIRO											
Obra: Construção Mezanino par Almoarifado da Saúde											
Local: Rua Comandante Humberto Castelo Branco - Balneário											
ITENS	ITENS	Valor Total do Item	% do Item x	30 dias	%	60 dias	%	90 dias	%	total	%
1	Serviços Preliminares	5.129,20	1,97	5.129,20	100,00					5.129,20	100,00
1.1	Placa de identificação de obra pública tipo banner	793,45	0,31	793,45	100,00					793,45	100,00
1.2	Projeto de estrutura metálica para mezanino	4.335,75	1,67	4.335,75	100,00					4.335,75	100,00
2	Demolição e retirada	146,05	0,056	146,05	100,00	0,00	0,00			146,05	100,00
2.1	Corte alvenaria de tijolo para colocação de caixa de 1,00x1,00x0,15	146,05	0,06	146,05	100,00					146,05	100,00
3	Paredes e painéis	2.718,48	1,046			2.718,48	100,00			2.718,48	100,00
3.1	Parede Drywall/esp. 95mm, estrutura c/ montantes simples auto portantes 70mm.	2.718,48	1,05			2.718,48	100,00			2.718,48	100,00
4	Esquadrias	2.322,32	0,89			2.322,32	100,00			2.322,32	100,00
4.1	Porta de madeira de lei em compensado de 80x210x3,5cm, exclusive ferragens	891,89	0,34			891,89	100,00			891,89	100,00
4.2	Vidro temperado incolor, 10mm de espessura, para portas ou painéis	1.152,72	0,44			1.152,72	100,00			1.152,72	100,00
4.3	Ferragem para janela de vidro de correr	277,71	0,11			277,71	100,00			277,71	100,00
5	Revestimento	1.354,35	0,52			1.354,35	100,00			1.354,35	100,00
5.1	Emboço com argamassa de cimento, areia e cal	1.354,35	0,52			1.354,35	100,00			1.354,35	100,00
6	Pavimentação	3.973,85	141,32	0,00	0,00	R\$ 3.973,85	100,00			3.973,85	100,00
6.1	Revestimento piso com ladrilhos cerâmicos (45x45)	3.973,85				3.973,85	1,00			3.973,85	100,00
7	Instalação elétrica	6.094,85	2,35			R\$ 6.094,85	100,00			6.094,85	100,00
7.1	Instalação de ponto de luz aparente	362,84	0,14			362,84	100,00			362,84	100,00
7.2	Instalação de um conjunto de 4 pontos de luz aparente	1.777,68	0,68			1.777,68	100,00			1.777,68	100,00
7.3	Luminária sobrepor, fixada em laje ou forro, tipo calha, com lâmpada led tubular 2x 9w	1.306,62	0,50			1.306,62	100,00			1.306,62	100,00
7.4	Instalação de ponto de força de 4cv	682,11	0,26			682,11	100,00			682,11	100,00
7.5	Canaleta 50x20mm sistema X	1.965,60	0,76			1.965,60	100,00			1.965,60	100,00
8	Pintura	7.110,49	2,74					7.110,49	100,00	7.110,49	100,00
8.1	Pintura com tinta látex, semibrilhante, fosca ou acetinada, classif. premium ou standart	2.093,97	0,81					2.093,97	100,00	2.093,97	100,00
8.2	Pintura interna ou externa sobre ferro, com esmalte sintético brilhante ou acetinado	4.882,36	1,88					4.882,36	100,00	4.882,36	100,00
8.3	Pintura interna ou externa de alta classe sobre madeira nova	134,16	0,05					134,16	100,00	134,16	100,00
9	Diversos	212.805,33	81,89	89.623,71	42,12	106.402,67	50,00	16.778,96	7,88	212.805,33	100,00
9.1	Estrutura Metálica para Mezanino	121.042,17	46,58	60.521,09	50,00	60.521,09	50,00			121.042,17	100,00
9.2	Estrado em madeira serrada, formado por ripas com	58.205,25	22,40	29.102,63	50,00	29.102,63	50,00			58.205,25	100,00
9.3	Guarda-corpo metálico com 1,00m de altura	33.557,91	12,91			16.778,96	50,00	16.778,96	50,00	33.557,91	100,00
10	Soleiras, peitoris e chapins	169,70	0,07			169,70	100,00			169,70	100,00
10.1	Peitoril e soleira em granito	169,70	0,07			169,70	100,00			169,70	100,00
11	Limpeza	2.812,00	1,08	0,00	0,00	0,00	0,00	2.812,00	100,00	2.812,00	100,00
11.1	Limpeza final de obra	2.812,00	1,08					2.812,00	100,00	2.812,00	100,00
12	Administração Local	15.239,00	5,86	5.079,67	33,33	5.079,67	33,33	5.079,67	33,33	15.239,00	100,00
12.1	Administração Local	15.239,00	5,86	5.079,67	33,33	5.079,67	33,33	5.079,67	33,33	15.239,00	100,00
VALOR TOTAL (R\$)		259.875,62	100,00	99.978,63	38,47	128.115,88	49,30	31.781,11	12,23	259.875,62	100,00
VALOR TOTAL ACUMULADO (R\$)				99.978,63	38,47	228.094,51	87,77	259.875,62	100,00		