



## Planilha de Cronograma de Obra Físico-Financeiro

<b>OBRA : CONSTRUÇÃO DO PÓRTICO DO PARQUE DA CIDADE.</b>	<b>Custo mensal</b>	14.198,53	78.403,83	77.298,12	42.635,47	34.338,42	15.295,16
Local	<b>% mensal</b>	5,42%	29,91%	29,48%	16,26%	13,10%	5,83%
Data	<b>Custo acum.</b>	14.198,53	92.602,36	169.900,47	212.535,94	246.874,36	262.169,52
	<b>% Acum.</b>	5,42%	35,32%	64,81%	81,07%	94,17%	100,00%
	<b>CUSTO GLOBAL</b>						
	<b>R\$ 262.169,52</b>						

Item	Fase / Tarefa / Atividade	Custo (R\$)	Duração meses							
				1	2	3	4	5	6	
1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	R\$ 21.976,00	1	Físico	1.193,30	6.573,02	6.478,52	3.573,30	2.878,86	1.279,00
				Financeiro	5,43%	29,91%	29,48%	16,26%	13,10%	5,83%
2	PROJETOS	R\$ 5.127,76	1	Físico	5.127,76					
				Financeiro	100,0%	0,00%		0,00%	0,00%	0,00%
3	SERVIÇOS INICIAIS	R\$ 4.707,36	1	Físico	4.707,36					
				Financeiro	100,0%	0,00%		0,00%	0,00%	0,00%
4	ANDAIME	R\$ 6.340,22	1	Físico	3.170,11					3.170,11
				Financeiro	50,0%	0,00%		0,00%	0,00%	50,00%
5	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA	R\$ 1.011,21	1	Físico		1.011,21				
				Financeiro	0,00%	100,00%		0,00%	0,00%	0,00%
6	ESTRUTURA	R\$ 141.639,19	1	Físico		70.819,60	70.819,60			
				Financeiro	0,00%	50,00%	50,00%	0,00%	0,00%	0,00%
7	ALVENARIA	R\$ 5.478,76	1	Físico	0,00			5.478,76	0,00	0,00
				Financeiro	0,00%		0,00%	100,00%	0,00%	0,00%
8	REVESTIMENTO DE PISO	R\$ 51.207,00	1	Físico	0,00			25.603,50	25.603,50	0,00
				Financeiro	0,00%		0,00%	50,00%	50,00%	0,00%
9	ESQUADRIAS EM GERAL	R\$ 7.979,91	1	Físico	0,00	0,00	0,00	7.979,91	0,00	0,00
				Financeiro	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%
10	ELÉTRICA	R\$ 7.519,65	1	Físico	0,00	0,00	0,00	0,00		7.519,65
				Financeiro	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
11	PINTURA	R\$ 3.326,40	1	Físico	0,00	0,00	0,00	0,00		3.326,40
				Financeiro	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
12	COBERTURA	R\$ 4.971,81	1	Físico	0,00	0,00	0,00	0,00	4.971,81	
				Financeiro	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%
13	SERVIÇOS DE PARQUES E JARDINS	R\$ 884,25	1	Físico	0,00	0,00	0,00	0,00	884,25	0,00
				Financeiro	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%