



**CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO**

OBRA: Construção de Quadra Poliesportiva e Cobertura na Praça Ayrton Senna

LOCAL: Jacuecanga - Angra dos reis / RJ

ITEM	SERVIÇO	Valor Custos dos Serviços	30 DIAS		60 DIAS		90 DIAS		120 DIAS		150 DIAS		180 DIAS		Valor Total Custos dos Serviços	%
			RS	%	RS	%	RS	%	RS	%	RS	%	RS	%		
1	Serviços preliminares	40.890,10	40.890,10	100,00											40.890,10	2,87
2	Demolições e Retiradas	26.475,81	26.475,81	100,00											26.475,81	1,86
3	Infraestrutura	50.340,02	25.164,98	49,99	25.175,04	50,01									50.340,02	3,53
4	Pavimentação	131.157,87	32.789,47	25,00	32.789,47	25,00	32.789,47	25,00	32.789,47	25,00					131.157,87	9,19
5	Pintura	15.954,50							15.954,50	100,00					15.954,50	1,12
6	Mureta	12.314,89			6.158,68	50,01	6.156,21	49,99							12.314,89	0,86
7	Alambrado	138.382,55					48.433,89	35,00	41.514,76	30,00	48.433,89	35,00			138.382,55	9,70
8	Acessórios para Jogos	9.530,77										9.530,77	100,00		9.530,77	0,67
9	Andaimes	29.694,37			5.938,87	20,00	5.938,87	20,00	5.938,87	20,00	5.938,88	20,00	5.938,88	20,00	29.694,37	2,08
10	Cobertura de Quadra	885.764,98			177.153,00	20,00	177.064,42	19,99	177.241,56	20,01	177.153,00	20,00	177.153,00	20,00	885.764,98	62,09
11	Iluminação	16.815,72									8.407,86	50,00	8.407,86	50,00	16.815,72	1,18
12	Limpeza do obra	1.082,25											1.082,25	100,00	1.082,25	0,08
13	Administração Local	68.101,00	10.215,15	15,00	10.215,15	15,00	10.215,15	15,00	10.215,15	15,00	13.620,20	20,00	13.620,20	20,00	68.101,00	4,77
<b>TOTAL DO MÊS (RS)</b>		<b>1.426.504,83</b>	135.535,51	9,51	257.430,21	18,05	280.598,01	19,67	283.654,31	19,88	253.553,83	17,77	215.732,96	15,12	<b>1.426.504,83</b>	<b>100,0</b>
<b>VALOR ACUMULADO (RS)</b>			135.535,51	9,51	392.965,72	27,56	673.563,73	47,23	957.218,04	67,11	1.210.771,87	84,88	<b>1.426.504,83</b>	<b>100,00</b>		