




Planilha de Cronograma de Obra Físico-Financeiro

Obra	CONSTRUÇÃO DA QUADRA POLIESPORTIVA DO FRADE						
Local	FRADE ANGRA DOS REIS						
Data							
	CUSTO GLOBAL						
	R\$	956.006,70					

Item	Fase / Tarefa / Atividade	Custo (R\$)	Duração meses		1	2	3	4	5	6
1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	61.436,08	1	Físico						61.436,08
				Financeiro	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
2	SERVIÇOS PRELIMINARES	75.711,45	1	Físico	75.711,45					
				Financeiro	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
3	DEMOLIÇÕES E MOVIMENTAÇÕES DE TERRA	19.647,46	1	Físico	19.647,46					
				Financeiro	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
4	FUNDAÇÃO	61.794,24	1	Físico		61.794,24				
				Financeiro	0,0%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
5	SUPERESTRUTURA	257.131,83	1	Físico			257.131,83			
				Financeiro	0,0%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%
6	REVESTIMENTO	23.061,98	1	Físico		23.061,98				
				Financeiro	0,0%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
7	COBERTURA	196.765,68	1	Físico				196.765,68		
				Financeiro	0,0%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%
8	DRENAGEM	19.827,42	1	Físico					19.827,42	
				Financeiro	0,0%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%
9	ELÉTRICA	19.203,40	1	Físico					19.203,40	
				Financeiro	0,0%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%
10	PINTURA E TRATAMENTO DE PISO	102.154,21	1	Físico						102.154,21
				Financeiro	0,0%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
11	ACESSÓRIOS PARA JOGOS E ALAMBRADO	94.655,28	1	Físico					94.655,28	
				Financeiro	0,0%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%
12	ACESSIBILIDADE	5.738,96	1	Físico					5.738,96	
				Financeiro	0,0%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%
13	ANDAIMES	18.878,71	1	Físico					18.878,71	
				Financeiro	0,0%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%


Danilo de Lima Sirio Reis
 Eng.º de Civil
 CREA 2016118697