

CRONOGRAMA FÍSICO – FINANCEIRO									
Obra: Reforma e Recuperação estrutural das fundações composta por Estaca									
Local: Cais de Japariz / Ilha Grande / Angra dos Reis / RJ.									
ITENS	ITENS	Valor Total do Item	% do Item x valor total	30 dias	%	60 dias	%		
1	SERVIÇOS PRELIMINARES DE ESCRITÓRIO E CAMPO	7.945,250	7,430	7.945,250	100,00				
2	Estaca	82.050,840	76,735	57.435,588	70,00	24.615,252	30,00		
3	Transporte	8.700,000	8,136	4.350,000	50,00	4.350,000	50,00		
4	Refeição	4.248,000	3,973	2.124,000	50,00	2.124,000	50,00		
5	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	3.984,000	3,726	1.992,000	50,00	1.992,000	50,00		
	VALOR TOTAL (R\$)	106.928,09	100,00	73.846,838	25,00	33.081,252	30,94		
	VALOR TOTAL ACUMULADO (R\$)	106.928,09	100,00	73.846,838	25,00	106.928,09	100,00		

Proc. nº 2023 0303 17
Folha 19
Rubrica D
Matrícula 28051
PMAR

Eduardo Radanovic
Engenheiro Civil
Matr.: 20251

Claudinei E. de Araujo
Mat. 28.052