



ANEXO III
MODELO DE CRONOGRAMA
FÍSICO-FINANCEIRO

PK



ASINI

Planilha de Cronograma de Obra Físico-Financeiro

Obra Local	REFORMA DO CAIS DOS PESCADORES E CAIS ST.LUZIA						211.946,64
Data	CENTRO, ANGRA DOS REIS						15,42%
	CUSTO GLOBAL						1.339.453,79
	Custo mensal						284.262,96
	% mensal						21,22%
	Custo acum.						793.007,09
	% Acum.						59,20%
	Custo mensal						327.077,49
	% mensal						24,42%
	Custo acum.						508.743,13
	% Acum.						37,98%
	Custo mensal						379,98%
	% mensal						28,35%
	Custo acum.						1.127.609,15
	% Acum.						84,18%
	Custo mensal						211.946,64
	% mensal						15,42%
	Custo acum.						1.339.453,79
	% Acum.						100,00%

Item	Fase / Tarefa / Atividade	Custo (R\$)	Duração meses	1	2	3	4	5	6
1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	R\$ 58.181,23	6	2.386,24 4,05%	5.533,03 9,53%	14.196,22 24,40%	12.340,24 21,21%	14.533,68 24,93%	9.221,72 15,85%
2	SERVIÇO PRELIMINARES E CANTEIROS DE OBRAS	R\$ 40.598,97	6	33.067,86 81,65%	1.181,43 2,93%	1.181,43 2,93%	1.181,43 2,93%	1.181,43 2,93%	2.809,39 6,93%
3	DEMOLIÇÕES E MOVIMENTAÇÕES DE TERRA	R\$ 94.191,59	3	18.838,32 20,00%	56.514,95 60,00%	18.838,32 20,00%			
4	PAVIMENTAÇÃO	R\$ 655.331,53	3	RS - 0,00%	RS - 0,00%	196.599,46 30,00%	262.132,61 40,00%	196.599,46 30,00%	RS - 0,00%
5	DRENAGEM	R\$ 160.436,77	2	RS - 0,00%	64.174,71 40,00%	96.262,06 60,00%			
6	ACESSIBILIDADE	R\$ 17.217,35	2	0,00%	0,00%	0,00%	8.608,68 50,00%	8.608,67 50,00%	0,00%
7	MOBILIARIO	R\$ 283.937,04	2	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	113.574,82 40,00%	170.362,22 60,00%
8	SERVIÇOS DE PARQUES E JARDINS	R\$ 29.559,31	1	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	29.559,31 100,00%

~~Proc. n.º 2021016956
Folha 42
Rubrica~~

PROC. N.º 2021016956
FOLHA N.º 228
RUBRICA Pedro 27565
P.M.A.R.