




ANEXO III
MODELO DE CRONOGRAMA
FÍSICO-FINANCEIRO

Márcia Regina Pereira Pires
Secretaria-Executiva de
Gestão de Suprimentos
11/11/2021

Obra: Reforma total do pier de madeira

Local: Praia de Palmas, Ilha Grande - III Distrito / Angra dos Reis

ITENS	ITENS	Valor Total do Item	% do Item x valor total	30 dias	%	60 dias	%
1	Serviços preliminares de escritório e campo	18.679,919	8,619	13.075,943	70,00	5.603,976	30,00
2	Demolições	8.082,325	3,729	8.082,325	100,00		
3	Execução madeiramento	147.397,543	68,013	103.178,280	70,00	44.219,263	30,00
4	Estrutura em concreto	162,525	0,075	162,525	100,00		
5	Instalação elétrica	2.584,640				2.584,640	100,00
6	Transporte	20.978,955	9,680	10.489,478	50,00	10.489,478	50,00
7	Refeição	3.730,500	1,721	1.865,250	50,00	1.865,250	50,00
8	Administração local	15.103,551	6,969	7.551,776	50,00	7.551,776	50,00
	VALOR TOTAL (R\$)	216.719,96	98,81	144.405,576	66,63	72.314,381	33,37
	VALOR TOTAL ACUMULADO (R\$)	216.719,96	98,81	144.405,576	66,63	216.719,96	100,00



Claudinei E. de Araújo
Gerente de Orçamento
matr. 25421