



ANEXO II-C

(Cronograma Físico-Financeiro)

Márcia Regina Pereira Paiva
Secretaria Executiva de
Gestão de Suprimentos



Estado do Rio de Janeiro
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGRA DOS REIS
SEC. MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO E SUSTENTABILIDADE
GERÊNCIA DE ORÇAMENTO

CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO

OBRA: Revitalização Quadra da Praça José Messias

LOCAL: Belém - II Distrito

ITEM	SERVIÇO	30 DIAS		60 DIAS		90 DIAS		120 DIAS		Valor Custos dos Serviços	%
		R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%		
1	Serviços Preliminares	36.884,280	100,00							36.884,28	14,627
2	Andaime			2.584,202	33,33	2.584,202	33,33	2.584,977	33,34	7.753,38	3,075
3	Alambrado	43.547,425	50,00	43.547,425	50,00					87.094,85	34,539
4	Pintura					13.810,570	50,00	13.810,570	50,00	27.621,14	10,954
5	Pavimentação	21.830,841	35,00	21.830,841	35,00	18.712,149	30,00			62.373,83	24,736
6	Accessórios para jogos							13.120,210	100,00	13.120,21	5,203
7	Limpeza	631,300	25,00	631,300	25,00	631,30	25,00	631,30	25,00	2.525,20	1,001
8	Administração local	3.697,000	25,00	3.697,000	25,00	3.697,000	25,00	3.697,000	25,00	14.788,00	5,865
TOTAL DO MÊS (R\$)		106.590,846	42,27	72.290,768	28,67	39.435,22	15,64	33.844,057	13,42	252.160,89	100,00
VALOR ACUMULADO (R\$)		106.590,846	42,27	178.881,614	70,94	218.316,83	86,58	252.160,89	100,00		

PMAR
PROC. Nº 2021019249
FOLHAS 145
RUBRICA

Proc. nº 2025019229
Folha nº 27
RUBRICA

11/08/2021
marcelo.marcelino
matr.3007