



ANEXO III

MODELO DE CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

[Handwritten Signature]
Secretaria-Executiva de
Gestão de Suprimentos
Município de Angra dos Reis

CRONOGRAMA_3



Estado do Rio de Janeiro
 PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGRA DOS REIS
 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO E SUSTENTABILIDADE
 GERÊNCIA DE ORÇAMENTO

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

OBRA: DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO EM CBUQ NAS RUAS MONTE DAS OLIVEIRA, GALILÉIA E OUTRAS DO BELÉM													
LOCAL: BELÉM – II Distrito													
ITEM	SERVIÇO	30 DIAS		60 DIAS		90 DIAS		120 DIAS		Valor Custos dos Serviços		%	
		R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%		
1	Serviços Preliminares	10.581,96	40,00	5.290,98	20,00	5.290,98	20,00	5.290,98	20,00	26.454,90	1,20		
2	Movimento de Terra	27.995,33	8,00	146.975,50	42,00	87.485,42	25,00	87.485,42	25,00	349.941,66	15,88		
3	Drenagem	57.844,87	5,60	458.627,18	44,40	258.236,02	25,00	258.236,02	25,00	1.032.944,09	82,34		
4	Pavimentação					359.885,28	50,00	359.885,28	50,00	719.770,56	8,13		
5	Sinalização							32.227,83	100,00	32.227,83	8,13		
6	Administração Local	4.279,09	10,00	12.837,27	30,00	12.837,27	30,00	12.837,27	30,00	42.790,89	4,76		
TOTAL DO MÊS (R\$)		100.701,25	4,57	623.730,92	28,30	723.734,97	32,84	755.962,80	34,30	2.204.129,94	100,00		
VALOR ACUMULADO (R\$)		100.701,25	4,57	724.432,17	32,87	1.448.167,14	65,70	2.204.129,94	100,00				

P.M.A.R.
 Proc. nº 2020001019
 Folha nº 145

Proc. nº 2020008049
 Folhas nº 295
 24563
 P.M.A.R. RUBRICA

Claudinei E. Araújo
 SDUS.A.034R
 Matr.: 25.421