



ANEXO III
MODELO DE CRONOGRAMA
FÍSICO-FINANCEIRO

[Handwritten Signature]
Márcia Augusta de Almeida Lima
Secretaria Executiva de
Gestão de Suprimentos
Angra dos Reis



CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

ITEM	SERVIÇO	30 DIAS		60 DIAS		90 DIAS		120 DIAS		150 DIAS		Valor Custos dos Serviços	
		R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%
1	Serviços Preliminares	75.300,38	100,00									75.300,38	2,68
2	Movimento de Terra	11.022,12	15,00	25.718,28	35,00	18.370,20	25,00	18.370,20	25,00			73.480,79	2,62
3	Drenagem	232.818,56	15,00	543.243,30	35,00	388.030,93	25,00	388.030,93	25,00			1.552.123,70	82,34
4	Pavimentação					455.666,76	45,00	455.666,76	45,00	101.259,28	10,00	1.012.592,80	8,13
5	Administração Local	18.940,20	20,00	18.940,20	20,00	18.940,20	20,00	18.940,20	20,00	18.940,20	20,00	94.701,02	4,76
TOTAL DO MÊS (R\$)		338.081,26	12,04	587.901,78	20,94	881.008,09	31,37	881.008,09	31,37	120.199,48	4,28	2.808.198,69	100,00
VALOR ACUMULADO (R\$)		338.081,26	12,04	925.983,03	32,97	1.806.991,12	64,35	2.687.999,21	95,72	2.808.198,69	100,00		

OBRA: Drenagem e pavimentação em diversas ruas do Bairro Zungú

LOCAL: Bairro Zungú - Il Distrito / Angra dos Reis

Proc. nº 2021021359
Enthor nº 256
P M A R - RUBRICA

P M A R
Proc. nº 2021021359
Enthor nº 2644
RUBRICA

27/09/2021
marcelo.marcelino
matr.: 3.007

Claudinei E. de Araújo
Gerente de Orçamento
matr.: 25.421