

CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO SINTÉTICO

CRONOGRAMA EXECUÇÃO											
Metas/Etapas	Mês 1	%	Mês 2	%	Mês 3	%	Mês 4	%	Total	Dt Início	Dt Término
Serviços Técnicos Operacionais	R\$ 44.104,39	100%	R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ 44.104,39	15/01/2026	16/02/2026
Serviços Preliminares	R\$ 117.596,81	100%	R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ 117.596,81	15/01/2026	16/02/2026
Estrutura de Concreto	R\$ 278.737,63	100%	R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ 278.737,63	15/01/2026	16/02/2026
Cobertura	R\$ -		R\$ 468.893,93	70%	R\$ 200.954,54	30%	R\$ -		R\$ 669.848,47	02/02/2026	31/03/2026
Piso de Concreto	R\$ -		R\$ -		R\$ 19.959,23	60%	R\$ 13.306,15	40%	R\$ 33.265,38	02/03/2026	30/04/2026
Pintura	R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ 88.812,88	100%	R\$ 88.812,88	01/04/2026	30/04/2026
Serralheria	R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ 63.199,26	100%	R\$ 63.199,26	01/04/2026	30/04/2026
Instalações Elétricas	R\$ -		R\$ 18.880,58	20%	R\$ 75.522,34	80%	R\$ -		R\$ 94.402,92	02/02/2026	31/03/2026
Serviços Complementares	R\$ 40.227,40	25%	R\$ 40.227,40	25%	R\$ 40.227,40	25%	R\$ 40.227,40	25%	R\$ 160.909,62	15/01/2026	30/04/2026
Administração de Obras	R\$ 21.903,55	25%	R\$ 21.903,55	25%	R\$ 21.903,55	25%	R\$ 21.903,55	25%	R\$ 87.614,21	15/01/2026	30/04/2026